

工程建设监理周报

2019 年 4 月 1 日 第四期

项目：朝阳和光光伏并网发电项目	填报周期：2019 年 3 月 24 日—4 月 1 日
一、项目总体建设进度汇总：	
1、大三家、北台子、下三家光伏场区视频监控基础砼浇筑施工 2、王三沟封山组光伏场区围栏柱基础人工开挖完成	
二、本周工程建设工作内容：	
1、水泉光伏场区及联合大三家光伏场区围栏柱基础开挖施工 2、赵家沟光伏场区视频监控基础浇筑砼施工，及加固桩钢筋绑扎施工 3、升压站未见土建部分消缺整改施工	
三、本周工程建设总结：	
1、本周监理部下发一份安全生产文明施工联系单，并要求安全生产第一位，同时要求工程质量进度要成正比 2、总包单位仍然是我行我素，施工情况进展缓慢，管理方面得不到加强	

四、下周计划主要工作内容：
1、要求总包单位资料员进现场将整理资料施工图各一份上报监理部 2、光伏场区围栏柱基础浇筑 3、光伏场区及升压站消缺整改

填报人： 王登营 审核人： 张昭武 时间： 2019 年 4月 1日

工程现场照片（含文字描述）：



围栏柱基础施工



视频监控基础施工