

工程建设监理周报

2019 年 4 月 7 日 第五期

项目：朝阳和光光伏并网发电项目	填报周期：2019 年 4 月 1 日—4 月 7 日
一、项目总体建设进度汇总：	
一、 视频监控基础 24 只 二、 赵家沟光伏场区加固柱完成 120 只 三、 围栏柱基础总共完成 35%	
二、本周工程建设工作内容：	
一、北台子下三家光伏场区围栏柱基础开挖施工 二、升压站土建部分消缺整改施工 三、赵家沟光伏场区加固柱施工	
三、本周工程建设总结：	
本周监理部人员巡查工地，对施工单位现场产生的问题进行纠正并限期整改，监理工作安全质量，材料联系单下发一份给总包单位管理人员，要求他们对工程视频监控围栏加固柱进行监控管理。	

四、下周计划主要工作内容：
一、上周要求的计划并未见完成，主要原因在于人数偏少，管理不协调，联合，王三沟光伏场区仍然阻工现象。 二、要求围栏柱基础施工完成 39%加固柱完成 50% 三、总包单位资料员到达现场，工程资料及蓝图上报监理部各一份

填报人： 王登营 审核人： 张昭武 时间： 2019 年 4月 7日

工程现场照片（含文字描述）：



视频监控基础



视频监控基础