

工程建设监理周报

2019 年 4 月 14 日 第六期

项目：朝阳和光光伏并网发电项目	填报周期：2019 年 4 月 7 日—4 月 14 日
一、项目总体建设进度汇总：	
一、 大三家光伏场区围栏柱基础浇筑完成 二、 赵家沟光伏场区加固柱完成 200 只	
二、本周工程建设工作内容：	
一、水泉光伏场区围栏柱基础开挖施工 二、赵家沟光伏场区加固柱施工 三、升压站土建部分消缺整改施工	
三、本周工程建设总结：	
一、本周业主召开专题安全、质量、进度、资料、验收会议要求总包单位 4 月 30 日工程项目完工达到竣工验收条件。 二、工程施工领导的决策是影响工程进度的唯一责任。	

四、下周计划主要工作内容：
一、升压站消缺整改完成，包括后台系统部分。 二、视频监控 24 套安装施工完成。 三、加固柱施工完成 80% 四、北台子光伏场区围栏柱浇筑施工完成。

填报人： 王登营 审核人： 张昭武 时间： 2019 年 4 月 14 日

工程现场照片（含文字描述）：



围栏柱浇筑施工

加固柱施工