

工程建设监理周报

2019年4月22日 第七期

项目：朝阳和光光伏并网发电项目

填报周期：2019年4月14日—4月22日

一、项目总体建设进度汇总：

- 一、赵家沟光伏场区加固桩完成 360 只。
- 二、升压站土建部分消缺整改完成 50%。

二、本周工程建设工作内容：

- 一、升压站土建部分消缺整改施工。
- 二、赵家沟光伏场区加固桩施工。
- 三、围栏施工。

三、本周工程建设总结：

- 一、本周安全管控、无安全事故的发生。
- 二、通知单下发一份、要求总包单位按照设计图纸及相关规范进行施工。
- 三、总包单位仍然我行我素自作主张的进行施工，不管图纸与现场实际情况，不符合要求也进行施工作业

四、下周计划主要工作内容：
<p>一、视频监控安装施工</p> <p>二、升压站土建部分消缺整改施工</p> <p>三、赵家沟光伏场区加固桩施工</p>

填报人： 王登营 审核人： 张昭武 时间： 2019 年 4月 22日

工程现场照片（含文字描述）：



安全警示牌

视频监控光缆及电源线