

## 工程建设监理周报

2019年4月29日 第八期

项目：朝阳和光光伏并网发电项目	填报周期：2019年4月22日—4月29日
<b>一、项目总体建设进度汇总：</b>	
<p>一、北台子光伏场区围栏柱施工完成</p> <p>二、赵家沟光伏场区加固柱完成 80%</p> <p>三、视频监控安装完成 18 套</p>	
<b>二、本周工程建设工作内容：</b>	
<p>一、北台子光伏场区围栏柱施工</p> <p>二、赵家沟光伏场区加固柱施工</p> <p>三、视频监控安装</p>	
<b>三、本周工程建设总结：</b>	
<p>一、本周安全生产无事故发生，安全状况可控</p> <p>二、总包单位管理人员仍然未增加，对工程质量进度管理有所影响，联合、王三沟阻工仍未处理影响总体设施验收</p> <p>三、我监理部严格要求总包单位对工程安全、质量、进度等加强管控。尽快为本工程验收创造条件</p>	

--

四、下周计划主要工作内容：

- 一、视频监控安装施工
- 二、赵家沟光伏场区加固柱施工
- 三、水泉光伏场区围栏施工

填报人： 王登营 审核人： 张昭武 时间： 2019 年 4月 29日

工程现场照片（含文字描述）：



光纤接线施工



加固桩绑扎施工