

工程建设监理周报

2019 年 5 月 19 日 第十一期

项目：朝阳和光光伏并网发电项目	填报周期：2019 年 5 月 13 日—5 月 19 日
一、项目总体建设进度汇总：	
一、 24 套视频监控安装完成 二、 王三沟光伏场区封山组围栏柱浇砼完成	
二、 本周工程建设工作内容：	
一、王三沟光伏场区围栏施工 二、 联合光伏场区停止了施工、王三沟向阳组停止施工	
三、本周工程建设总结：	
一、 本周业主项目经理主讲一场会议，要求总包单位对光伏场区抓紧未完成工作量及厂区遗留问题进行施工 二、 本周安全生产风险可控	

三、 总包单位对光伏场的消缺整改事项进展缓慢

四、下周计划主要工作内容:
一、 下三家、王三沟光伏场区围栏施工 二、 光伏场区消缺整改施工

填报人: 王登营 审核人: 张昭武 时间: 2019 年 5月 19日



视频监控终端头施工



围栏施工现场