

监 理 周 报

工程名称: 朝阳和光光伏并网发电项目

2018 年 05 月 第 2 期

监理项目部(章):

总监理工程师(代表):



常州正衡电力工程监理有限公司

报告日期: 2018 年 05 月 11 日

1、主要工程施工进度（66KV 升压站已完成）

分项工程	施工工序	计划完成	实际完成	累计完成	工程总量	备注
下三家增补区	桩基基础浇筑	590	602	1572	1572	已完成
	支架安装	100%	100%	100%	100%	已完成
	组件安装	100%	100%	100%	100%	已完成
	防雷接地系统					
	箱逆变基础	30%	30%	100%	2 组	已完成
	箱变安装	2	2	2	2	已完成
	逆变器安装	2	2	2	2	已完成
	汇流箱安装	100%	100%	100%	100%	已完成
	电缆敷设					已完成
	电缆沟					已完成
	监控、测控系统					
	电缆桥架	800M	800M	800M	未知	
	10KV 汇集线路基坑					

分项工程	施工工序	计划完成	实际完成	累计完成	工程总量	备注
联合新增场区	桩基成孔	100%	100%	100%	1020	已完成
	桩基基础浇筑	100%	100%	100%	100%	已完成
	支架安装	45%	40%	97%	100%	
	组件安装					
	防雷接地系统					
	箱逆变基础	1	1	1	1	已完成
	箱变安装					
	逆变器安装					
	汇流箱安装					
	电缆敷设					
	电缆沟					
	监控、测控系统					
	因征地问题，暂停施工。					

2、主要工序和设备材料质量情况

序号	问题描述	监理工作联系单/ 监理工程师通知单	是/否已整改	备注
1	2*70电缆出现破皮现象	要求施工队整改	已整改	

3、安全文明施工情况

序号	问题描述	监理工作联系单/ 监理工程师通知单	是/否已整改	备注
1	总包单位未按照安全 文明施工规则施工	监理会中有说明	未见整改	

4、存在问题及对策建议

序号	存在问题	对策建议	备注
1	电缆沟深度不符合 GB50168-2006要求	要求整改	

5、下周主要工作事项

序号	主 要 事 项 内 容	责 任 人	备 注
1	下三家场区支架基础浇筑	王登营	
2	下三家场区支架安装，组件安装。	王登营	

3	电缆桥架安装	王登营	
---	--------	-----	--



6、工程照片

