

监 理 周 报

工程名称: 朝阳和光光伏并网发电项目

2018 年 07 月 第 1 期

监理项目部 (章):

总监理工程师 (代表):



常州正衡电力工程监理有限公司

报告日期: 2018 年 07 月 06 日

1、主要工序和设备材料质量情况

序号	问题描述	监理工作联系单/ 监理工程师通知单	是/否已整改	备注
1	关于防洪防汛事宜	联系单043		
2	关于光伏场区支架损坏事宜	通知单053	未整改	

2、安全文明施工情况

序号	问题描述	监理工作联系单/ 监理工程师通知单	是/否已整改	备注
1	现场无安全管理人员			

3、存在问题及对策建议

序号	存在问题	对策建议	备注
1	消缺未完成	要求总包单位增加人员，抓紧自检消缺	
2	部分光伏厂区支架组件因天气影响损坏	要求总包管理人员尽快返场组织人员整改，并上报整改方案	

4、下周主要工作事项

序号	主要事项内容	责任人	备注
1	联合场区组件接地连线施工检查。	李士中	
2	下三家光伏场区支架组件消缺整改检查	王登营	

5、工程照片

