

监 理 周 报

工程名称: 朝阳和光光伏并网发电项目

2018 年 08 月 第 1 期

监理项目部



总监理工程师 (代表)

常州正衡电力工程监理有限公司

报告日期: 2018 年 08 月 03 日

1、主要工序和设备材料质量情况

序号	问题描述	监理工作联系单/ 监理工程师通知单	是/否已整改	备注
1	赵家沟光伏场区桩加固钢筋个别长度不符设计要求	联系单44	整改中	
2	联合场区桩基加固箍筋间距不符合要求		整改中	
3	下三家两组组列斜拉筋未见安装	通知单55	整改中	
4	赵家沟桩基修复未见完成	通知单55	整改中	要求尽快整改完成
5	联合场区1.5MW组件接地线未见安装	通知单55、监理报告2		

2、安全文明施工情况

序号	问题描述	监理工作联系单/ 监理工程师通知单	是/否已整改	备注
1	现场无安全管理人员			
2	现场消缺人员未佩戴安全帽施工			已要求佩戴安全帽
3	天气炎热施工未做好人员防暑降温措施	联系单44		已要求做好“安全第一，预防为主”做好防暑降温工作

3、存在问题及对策建议

序号	存在问题	对策建议	备注
1	消缺施工进度缓慢，人员偏少，光伏区支架立柱开裂现象	要求总包单位增加人员，抓紧自检消缺，尽快出具可行方案，对此一下发联	对此下发监理

	至今未出处理方案	系单，发送监理报告02上报业主。	考核单一份
2	支架部分斜拉筋松动未处理完成	要求符合GB50794-2012规范要求，进行紧固，整改完报监理复查	进行中
3	联合场区村名阻工	要求尽快协调解决，不得延误工期	进行中
4	赵家沟场区工人阻工索要人工工资	要求总包单位尽快解决，天气炎热防治安全事故	对此已下发通知单56
5	关于桩基损坏事宜	我监理已出具支架桩基损坏说明报告，上报业主单位	

4、下周主要工作事项

序号	主要事项内容	责任人	备注
1	联合、赵家沟、下三家场区桩基加固施工检查。	李士中	
2	现场质量、安全事宜检查，进度督促	王登营	
3	光伏场区支架、组件、桩基损坏消缺情况检查	王登营	
4			