

# 监 理 周 报

工程名称: 朝阳和光光伏并网发电项目

2018 年 08 月 第 5 期

监理项目部 (章)



总监理工程师 (代表)

常州正衡电力工程监理有限公司

报告日期: 2018 年 08 月 31 日

### 1、主要工序和设备材料质量情况

序号	问题描述	监理工作联系单/ 监理工程师通知单	是/否已整改	备注
1	下三家少数4平方线未穿套管，支架斜拉筋松动，未见整改		否	已要求整改
2	赵家沟光伏场区部分组件压块螺丝未见上平垫及弹垫，未见整改。		否	要求尽快整改完成
3	联合场区1.5MW组件接地线未见安装	通知单55、监理报告2		
4	赵家沟光伏场区部分桩身有开裂现象，及北台子场区少数预埋螺母松动		否	已要求整改
5	赵家沟光伏场区有一台汇流箱未关门，有安全隐患		是	已整改完成

### 2、安全文明施工情况

序号	问题描述	监理工作联系单/ 监理工程师通知单	是/否已整改	备注
1	现场无安全管理人员			
2	现场消缺施工人员未佩戴安全帽			

### 3、存在问题及对策建议

序号	存在问题	对策建议	备注
1	联合场区村名阻工，已停工。	要求尽快协调解决，不得延误工期	

2	王三沟电缆被盗，未见修复施工，0.28MWp无法送电	要求尽快解决	
4	水泉场区支架部分斜拉筋松动太大，未见整改	尽快组织工人，排查修复	修复整改中
5	赵家沟光伏场区光伏板少量有混凝土粘土影响发电	要求清理组件表面	

#### 4、下周主要工作事项

序号	主要事项内容	责任人	备注
1	联合、赵家沟、下三家场区桩基加固施工检查。	李士中	
2	现场质量、安全事宜检查，进度督促	王登营	
3	光伏场区支架、组件、桩基损坏消缺情况检查	王登营	
4	督促联合场区、赵家沟尽快开始桩基加固施工	王登营	