

监 理 周 报

工程名称: 朝阳和光光伏并网发电项目

2018 年 09 月 第 1 期

监理项目部 (章):



总监理工程师 (代表):

常州正衡电力工程监理有限公司

报告日期: 2018 年 09 月 07 日

1、主要工序和设备材料质量情况

序号	问题描述	监理工作联系单/ 监理工程师通知单	是/否已整改	备注
1	下三家、大三家场区组件与组件间少数4平方线绑扎不到位、未穿套管，支架斜拉筋松动，未见整改	联系单46	否	已要求整改
2	赵家沟光伏场区部分组件压块螺丝未见上平垫及弹垫，未见整改。 大三家场区 立柱垫片过高、部分垫片生锈。		否	要求尽快整改完成
3	联合场区1.5MW组件接地线未见安装	联系单46		
4	赵家沟光伏场区部分桩身有开裂现象，及北台子场区少数预埋螺母松动		否	已要求整改
5	部分场区电缆走向标示桩未安装		是	

2、安全文明施工情况

序号	问题描述	监理工作联系单/ 监理工程师通知单	是/否已整改	备注
1	现场无安全管理人员			
2	现场消缺施工人员未佩戴安全帽			

3、存在问题及对策建议

序号	存在问题	对策建议	备注

1	联合场区1.5MW组件接地线未见安装。	要求尽快组织施工，不得延误工期	
2	王三沟电缆被盗，未见修复施工，0.28MWp无法送电	要求尽快解决	
4	水泉场区支架部分斜拉筋松动太大，未见整改	尽快组织工人，排查修复	修复整改中
5	新下三家场区支架立柱与底板开裂部分底板拱起，直接焊接，存在质量安全隐患	要求施工质量合格到位	

4、下周主要工作事项

序号	主要事项内容	责任人	备注
1	联合、赵家沟、下三家场区消缺施工检查。	李士中	
2	现场质量、安全事宜检查，进度督促	王登营	
3	光伏场区支架、组件、桩基消缺情况检查	王登营	
4	督促联合场区尽快开始剩余工程量施工	王登营	