

监 理 周 报

工程名称: 朝阳和光光伏并网发电项目

2018 年 10 月 第 2 期

监理项目部 (章)



总监理工程师 (代表): 李法华

常州正衡电力工程监理有限公司

报告日期: 2018 年 10 月 12 日

1、主要工序和设备材料质量情况

序号	问题描述	监理工作联系单/ 监理工程师通知单	是/否已整改	备注
1	下三家、大三家场区组件与组件间少数4平方线绑扎不到位、未穿套管，支架斜拉筋松动，未见整改	联系单47	否	已要求整改
2	联合场区1.5MW组件接地线未见安装	联系单46		
3	大三家光伏场区部分地面电缆预埋太浅问题不符合规范要求			
4	赵家沟场区组件部份接地线为连接，避雷接地少数未焊接		否	

2、安全文明施工情况

序号	问题描述	监理工作联系单/ 监理工程师通知单	是/否已整改	备注
1	现场无安全管理人员			
2	现场消缺施工人员未佩戴安全帽			

3、存在问题及对策建议

序号	存在问题	对策建议	备注
1	联合场区1.5MW组件接地线未见安装。	要求尽快组织施工，不得延误工期	
2	王三沟电缆被盗，未见修复施工，0.28MWp无法送电	要求尽快解决	
3	赵家沟损坏围栏未修复	要求尽快修复	

4	现场围栏、视屏监控、接地标识等未施工	要求尽快施工完成	
---	--------------------	----------	--

4、下周主要工作事项

序号	主 要 事 项 内 容	责 任 人	备 注
1	联合、赵家沟、下三家场区消缺施工检查。	李士中	
2	现场质量、安全事宜检查，进度督促	王登营	
3	光伏场区支架、组件、桩基消缺情况检查	王登营	
4	督促联合场区尽快开始剩余工程量施工	王登营	