

监 理 周 报

工程名称: 朝阳和光光伏并网发电项目

2018 年 10 月 第 3 期

监理项目部 (章)



总监理工程师 (代表):

常州正衡电力工程监理有限公司

报告日期: 2018 年 10 月 19 日

1、主要工序和设备材料质量情况

序号	问题描述	监理工作联系单/ 监理工程师通知单	是/否已整改	备注
1	下三家、大三家场区组件与组件间少数4平方线绑扎不到位、未穿套管，支架斜拉筋松动，未见整改	联系单47	否	已要求整改
2	联合场区1.5MW组件接地线未见安装	联系单46		
3	大三家场区少数中压块、螺母未紧固，中压块间距过大，电缆埋深不够。			整改中
4	本周赵家沟、大三家场区消缺施工中，施工人数6人，进度缓慢。			

2、安全文明施工情况

序号	问题描述	监理工作联系单/ 监理工程师通知单	是/否已整改	备注
1	现场无安全管理人员			
2	现场消缺施工人员未佩戴安全帽			

3、存在问题及对策建议

序号	存在问题	对策建议	备注
1	联合、王三沟光伏场区到目前为止因林地土地问题总包至今未进行整改遗留及消缺问题	要求尽快协调组织施工，不得延误工期	

2	赵家沟损坏围栏未修复	要求尽快修复	
3	现场围栏、视屏监控、接地标识等未施工	要求尽快施工完成	

4、下周主要工作事项

序号	主 要 事 项 内 容	责 任 人	备 注
1	联合、赵家沟、下三家场区消缺施工检查。	李士中	
2	现场质量、安全事宜检查，进度督促	王登营	
3	光伏场区支架、组件、桩基消缺情况检查	王登营	
4	督促联合场区尽快开始剩余工程量施工	王登营	