

# 监 理 周 报

工程名称: 朝阳和光光伏并网发电项目

2018 年 11 月 第 2 期

监理项目部 (章)



总监理工程师 (代表): 王登攀

常州正衡电力工程监理有限公司

报告日期: 2018 年 11 月 09 日

## 1、主要工序和设备材料质量情况

序号	问题描述	监理工作联系单/ 监理工程师通知单	是/否已整改	备注
1	联合场区1.5MW组件接地线未见安装	通知单059、 通知单 060、	阻工未施工	
2	王三沟场区个别组件接地标识脱落，接地环网未连接，汇流箱支架松动。	通知单059、 通知单 060、	阻工未施工	
3	北台子光伏场区有多块组件板被人为破坏，碎裂。		已整改	
4	水泉场区巡查发现，支架组件消缺施工，组件中压块间隙过大。		整改中	
5	升压站水井工程，未报审私自人工挖井施工。存在质量安全隐患，不符合规范。	联系单048、 工程联系函 2018-11.09。	未上报审查文件	

## 2、安全文明施工情况

序号	问题描述	监理工作联系单/ 监理工程师通知单	是/否已整改	备注
1	现场无安全管理人员			
2	现场消缺施工人员未佩戴安全帽			
3	升压站打井施工，不符合安全规范要求	<b>联系单048</b>	否	已打井完成，安全质量无法保证。

### 3、存在问题及对策建议

序号	存在问题	对策建议	备注
1	联合、王三沟光伏场区到目前为止因林地土地问题总包至今未进行整改遗留及消缺问题	已下发059、060、061号通知单，要求上报后续施工计划，尽快施工，截至目前仍未上报，此情况已通知业主。	暂无施工动态
2	赵家沟损坏围栏未修复	下发059要求尽快修复，到目前未见修复。	
3	现场围栏、视屏监控、接地标识等未施工，升压站水井未施工	下发059、060号通知单要求10.28日材料尽快进场，施工完成，目前未见进场。	本周仍未进场
4	升压站水井施工，未上报监理及业主单位，私自人工挖井，未见图纸、施工方案、水利批复手续、水质检测。	下发联系单048要求施工保证安全事宜，发送工程联系函要求上报相关书面资料文件。	

### 4、下周主要工作事项

序号	主要事项内容	责任人	备注
1	联合、赵家沟、王三沟、水泉场区消缺施工检查。	李士中	
2	现场质量、安全事宜检查，进度督促	王登营	
3	光伏场区支架、组件、桩基等各项消缺情况检查	王登营	
4	督促各场区尽快开始剩余工程量施工	王登营	