

监理周报

一、本周工作 (2017.02.12—2017.02.15)

工程名称：林州市东岗镇杨家寨 20MWp 光伏电站项目

一、本周工程进度

1. 二号地块 1#、2#、3#、4# 子光伏区汇线施工完成；
2. 综合楼及配电间室内照明布线施工，综合楼一层地面砼施工完成 90%；
3. 外线 1#、2# 杆塔接地施工，15#-26# 杆塔架线；
4. 场内集电线路 8 号基坑正在开挖。

二、质量控制

开关站：

1. 综合楼室内电源线路开槽施工中，有部分横切槽现象，通知整改，已验收；
2. 综合楼一层砼地面垫层施工，要求砼施工前将基地浮土、垃圾处理干净，并在浇筑前压实；
3. 开关站挡土墙压顶砼施工，测量模板标高及内截面尺寸，结果符合设计要求；混凝土施工旁站，要求施工人员进行振捣；（详见旁站记录）

光伏区：

1. 检查 1#、2# 地块组件安装质量问题，发现下列问题：螺丝未紧固、边压块与组件之间间隙过大、边压块未压到位，已下发编号为 LZXNGF-JLTZ-05 的监理通知单。
2. 查阅场内集电线路基础图纸，要求施工单位开挖完成后报我单位进行验槽。

外线：

1. 检查外线 1 号杆塔螺栓二次灌浆情况，符合设计要求；
2. 外线杆塔架线施工，我单位监理人员随时跟踪现场；

三、安全生产管理情况

1. 本周安全巡视过程中未发现现场施工人员未佩戴安全帽、安全带的现象；
2. 开关站二次、三次配电箱未进行有效接地，要求施工单位进行整改，待复查；
3. 要求施工单位配备专职安全员负责现场安全生产的管理。

四、设备，原材料，构配件检验

1.本周检查进场排水管（ $\phi 200$ 波纹管），直径，外观均符合设计及规范要求。

本周监理过程控制资料统计：

监理工作联系单	0 份	平行检验记录	1 份
监理通知单	1 份	旁站记录	2 份
工程暂停令	0 份	见证取样记录	0 份

二、下周工作（2017.02.15-2017.02.22）

工程名称：林州市东岗镇杨家寨 20MWp 光伏电站项目

一、下周工作计划

下周开关站将要进行综合楼抹灰施工，1#地块逆变器安装工作将继续，我监理部内部召开了会议商定了下周的工作重点：

- 1.下周计划进行综合楼的装饰装修，熟悉 GB50210 等相关技术规范和图纸，对抹灰面的厚度、水平度进行检查，严格控制抹灰所用水泥砂浆，对有抗裂要求的水泥要求进场进行复检；
- 2.下周开关站进行给排水施工，注意复核管线坡度及检查井中的入、出水口标高；
- 3.光伏区的汇线工作仍将继续，巡视检查接线情况，看是否存在插头未有效、牢固连接的情况，若经发现，及时通知施工人员进行整改。
- 4.下周场内集电线路塔基施工继续进行，着重对基础位置，钢筋的绑扎质量，模板的尺寸进行复测验收；要求施工单位按照塔基序号分别留取至少 3 组试块，在杆塔组立前进行试验已保证混凝土强度达到设计要求。
- 5.每日进行进度跟踪，在关键节点要求按照二级进度计划进行验收。
- 6.下周将会进场大量材料半成品，二次设备等，要求我监理部人员认真负起责任，检查每一进场材料，设备，构配件的合格证及相关质量证明文件，并要求施工单位及时进行报验；对于需要进行复检的项目，提醒施工单位及时进行取样、复检。

二、需要公司解决的问题及资源需求

无

三、其它汇报概括

- 1、本周进行了质量、安全大检查，对于检查中暴露出来的安全及质量问题，各参加单位应积极进行讨论并吸取经验，在日后的工作中避免类似问题的出现，尽快将整改结果进行回复。

