

第一次监理周报

一、本周工作（2016.12.5—2016.12.12）

1、森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目

一、本周工程进度

本周各专业完成工作如下：

一、 光伏区施工 8 区、7 区、5 区（桩机钻桩孔、砼灌注桩）：

1) 本周放线定位 2430 个，累计完成 5007 个，占总量（12384）的 40.4%；

2) 本周桩机打孔 3180 个；累计完成 1980 个，占总量（12384）的 16%；

3) 本周 11 日开始浇筑灌注桩 200 个；累计完成 400 个，占总量（12384）的 3.2%；

二、修施工道路：

施工道路全部修通，累计开挖修路：4180m，完成 100%。

二、质量控制

1，光伏区施工 3 区、4 区钻孔进行平行检验并作记录，发现以下问题：桩孔深度未达到设计 1.5M，只有 1.1M、1.2 M、1.3M、1.4M 等，现场督促整改，经复查符合设计深度 1.5 M.符合要求。

2，要求施工浇筑砼之前，对水泥、石子、砂进行检测，合格后才能使用。

3，已要求施工前期资料尽快报监理部审核，在今后施工中，施工资料要与施工进度同步。

三、安全生产管理情况

1，现场材料卸货要求有证人员进行操作，并配备指挥；

2，已发监理工作联系单，要求安全员尽快到岗，尽快落实星期二晚上会议上业主会上五项消防防火要求。（详见本月 9 日监理工作联系单）（已落实）。

3，口头要求并现场地检查：临时用电要求所有用电设备具有可靠接地。

四、设备，原材料，构配件检验
1，对进场的支架构配件进行抽检，并填写平行检验记录，详见平行检验记录 2，本周进场材料如下：预埋桩：1800 件，檩条 I： 700 件，60 抱箍 1： 4180 件，前长立柱： 1098 件，后长立柱： 1098 件

二、下周工作（2016.12.13-2016.12.19）

1、森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目

一、下周工作计划
1），3 台桩机在 3 区、4 区、5 区、7 区、8 区、9 区钻孔。 2），3 区、4 区、5 区、7 区、8 区、9 区砼浇筑桩。
二、需要公司解决的问题及资源需求
1，1#场地当地村民不同意，阻止施工，协调解决场地使用问题， 2，部分方阵山头陡峭，石块又大，不好使用机械钻孔，须要设计师去现场查看后出方案。
四、其它汇报概括

项目监理部：（章）

2016 年 12 月 12

四、设备，原材料，构配件检验

- 1, 对进场的支架构配件进行抽检, 并填写平行检验记录, 详见平行检验记录
- 2, 本周进场材料如下: 预埋桩: 1800 件, 檩条 I: 700 件, 60 抱箍 1: 4180 件, 前长立柱: 1098 件, 后长立柱: 1098 件

二、下周工作 (2016.12.13-2016.12.19)

1、森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目

一、下周工作计划

- 1), 3 台桩机在 3 区、4 区、5 区、7 区、8 区、9 区钻孔。
- 2), 3 区、4 区、5 区、7 区、8 区、9 区砼浇筑桩。

二、需要公司解决的问题及资源需求

- 1, 1#场地当地村民不同意, 阻止施工, 协调解决场地使用问题,
- 2, 部分方阵山头陡峭, 石块又大, 不好使用机械钻孔, 须要设计师去现场查看后出方案。

四、其它汇报概括



2016 年 12 月 12 日