

第二次监理周报

一、本周工作（2016.12.12—2016.12.19）

1、森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目

一、本周工程进度

本周各专业完成工作如下：

- 1, 光伏区施工 8 区、7 区、5 区（桩机钻桩孔、砼灌注桩）：、
- 2, 本周放线定位 3050 个，累计完成 7607 个，占总量（12384）的 61.4%；
- 3, 本周桩机打孔 1520 个；累计完成 3300 个，占总量（12384）的 26.6%；
- 4, 本周浇筑灌注桩 940 个；累计完成 1140 个，占总量（12384）的 9.2%；

二、质量控制

- 1, 光伏区施工 8 区、7 区、5 区（桩机钻桩孔、砼灌注桩）：、钻孔进行平行检验并作记录，发现以下问题：桩孔深度未达到设计 1.5M，只有 1.3M、1.4 M、1.3M、1.6M 等，现场督促整改，经复查符合设计深度 1.5 M .符合要求。
- 2, 浇筑砼施工之前，对水与水泥、石子、砂进行配合比进行重量称量，合格后才能使用。
- 3, 已多次要求施工前期资料尽快报监理部审核，在今后施工中，施工资料要与施工进度同步。

三、安全生产管理情况

- 1, 现场材料卸货要求有证人员进行操作，并配备指挥；
- 2, 多次口头要求并现场地检查：临时用电要求所有用电设备具有可靠接地。
- 3,

四、设备，原材料，构配件检验
1，对进场的支架构配件进行抽检，并填写平行检验记录，详见平行检验记录 2，本周进场材料如下： 预埋桩：12409 件，檩条 I： 1800 件，檩条 II:2500,60 抱箍 1: 24818 件，前长立柱: 3294 件，后长立柱: 3294 件,斜撑连接件: 6024.

二、下周工作（2016.12.19-2016.12.26）

1、森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目

一、下周工作计划
1），3 台桩机在 3 区、4 区、5 区、7 区、8 区、9 区放线定位与钻孔。 2），3 区、4 区、7 区、8 区、9 区砼浇筑桩。 3），光伏支架进行安装
二、 需要公司解决的问题及资源需求
1，部分方阵山头陡峭，石块又大，不好使用机械钻孔，须要设计师尽快出方案。
四、其它汇报概括

项目监理部：（章）

2016 年 12 月 19 日

四、设备，原材料，构配件检验

1, 对进场的支架构配件进行抽检, 并填写平行检验记录, 详见平行检验记录

2, 本周进场材料如下:

预埋桩: 12409 件, 檩条 I: 1800 件, 檩条 II: 2500, 60 抱箍 1: 24818 件, 前长立柱: 3294 件, 后长立柱: 3294 件, 斜撑连接件: 6024.

二、下周工作 (2016.12.19-2016.12.26)

1、森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目

一、下周工作计划

1), 3 台桩机在 3 区、4 区、5 区、7 区、8 区、9 区放线定位与钻孔。

2), 3 区、4 区、7 区、8 区、9 区砼浇筑桩。

3), 光伏支架进行安装

二、需要公司解决的问题及资源需求

1, 部分方阵山头陡峭, 石块又大, 不好使用机械钻孔, 须要设计师尽快出方案。

四、其它汇报概括



2016 年 12 月 19 日