

第五次监理周报

一、本周工作（2017.1.2—2017.1.9）

1、森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目

一、本周工程进度

本周各专业完成工作如下：

1, 1、本周工作

1.1 光伏基础桩基定位累计完成 8687 个，占总量（12384）的 70.0%；

1.2 光伏基础桩基成孔累计完成 5250 个，占总量（12384）的 42.4%；

1.3 光伏基础桩基灌注累计完成 3680 个，占总量（12384）的 29.7%；

1.4 光伏支架累计完成 143 组，占总量（1548 组）9.2%；

1.5 光伏组件累计完成 28 组，占总量（1548 组）1.8%；

1.6 我监理部将加强管理力度，保证工程质量；要求施工方增加机械、人员，抢工期，尽管赶上计划进度，并对施工滞后罚款 2 万元。

二、质量控制

1，光伏区施工 3 区、8 区（桩机钻桩孔、砼灌注桩）：、钻孔进行平行检验并作记录，发现以下问题：桩孔深度达到设计 1.33M，只有 1.57M、1.37M、1.51M、1.34M 等，现场督促整改，经复查符合设计深度 1.5 M.符合要求。

2，浇筑砼施工之前，对水与水泥、石子、砂进行配合比进行重量称量，合格后才能使用。

3，尽快按工程名称换工目章，已多次要求施工前期资料尽快报监理部审核，在今后施工中，施工资料要与施工进度同步。

三、安全生产管理情况

- 1, 现场材料卸货要求有证人员进行操作, 并配备指挥;
- 2, 多次口头要求并现场地检查: 要求施工方加强安全用电与防火巡查力, 增加消防器材。
- 3, 安全警示牌已立在进施工现场显眼地方, 但缺少用电等警示牌。
- 4, 消防隔离带还未完成, 监理口头与会上多次要求整改中。
- 5, 春节前做好值班人员安排, 并做好防火防盗措施方案。。

四、设备, 原材料, 构配件检验

- 1, 对进场的支架构配件已进行抽检, 并填写平行检验记录, 详见平行检验记录
- 2, 材料到场情况如下:

支架材料已全部到位, 光伏板已到 336 箱。

二、下周工作 (2017.1.9-2017.1.16)

1、森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目

一、下周工作计划

1. 围栏、支架安装、地埋沟开挖、箱逆变基础开始施工。
- 2, 2 区、3 区、4 区、5 区钻孔。
3 区、4 区、5 区、7 区、9 区砼浇筑桩。
4 区、5 区与 7 区和 8 区安装光伏支架与光伏组件安装。
- 3.我项目部将加强管理力度, 保证工程质量; 增加机械人员, 尽管
赶上计划进度。

二、 需要公司解决的问题及资源需求
1, 部分方阵山头陡峭, 石块又大, 不好使用机械钻孔, 须要设计院尽快出方案。 2.请设计院尽快电气图纸
四、其它汇报概括

项目监理部: (章)

2017 年 1 月 9 日

二、 需要公司解决的问题及资源需求
1, 部分方阵山头陡峭, 石块又大, 不好使用机械钻孔, 须要设计院尽快出方案。 2. 请设计院尽快电气图纸
四、 其它汇报概括



项目监理部: (章)

2017 年 1 月 9 日