

第六次监理周报

一、本周工作（2017.1.9—2017.1.16）

1、森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目

一、本周工程进度

本周各专业完成工作如下：

1, 1、本周工作

1.1 光伏 2 区、3 区、4 区、5 区、8 区箱逆基础开挖。

1.2 光伏 5 区、3 区光伏板电气接线

1.3 春节后开工有半个月，只有几个施工人员在施工，施工现场进度与总进度计划对比，工期严重滞后，对施工单位罚款 1 万元人民币处罚，以促进施工单位抢工期。

二、质量控制

1, 光伏 3 区、4 区、5 区、8 区 支架与光伏组件安装，存在局部螺母松动，必须有专职人员检查，待拧紧螺母后再进行下道工序施工。

2, 光伏 3 区、4 区、5 区、8 区光伏板电气接线，局部电源线未隐藏存在隐患，施工单位必须引起高度认识。

3, 光伏板存在乱堆乱放，（监理已发监理通知单），要求施工单位加强施工现场管理。

三、安全生产管理情况

1, 有专人消防巡查，；

2, 监理组织业主、施工方三方负责人参加的质量/安全施工现场地大检查：要求施工方加强安全用电与防火巡查力。

3, 安全警示牌已立在进施工现场显眼地方，但缺少用电等警示牌。

4, 消防隔离带已整改完成。

四、设备，原材料，构配件检验

1, 对进场的支架构配件已进行抽检，并填写平行检验记录，详见平行检验记录

2, 材料到场情况如下：支架材料已全部到位，光伏板已到 336 箱。

二、下步工作（2017.1.17-2017.2.4）

1、森源禹州梨园沟 120MWP 光伏发电项目

一、下周工作计划

1. 做好春节放假工作，安排值班人员，施工现场整理。

2.21 日开始春节放假

二、 需要公司解决的问题及资源需求

1, 部分方阵山头陡峭，石块又大，不好使用机械钻孔，须要设计院尽快出方案。

2.请设计院尽快电气图纸

四、其它汇报概括

项目监理部：（章）

2017 年 1 月 16 日

4, 消防隔离带已整改完成。

四、设备, 原材料, 构配件检验

1, 对进场的支架构配件已进行抽检, 并填写平行检验记录, 详见平行检验记录

2, 材料到场情况如下: 支架材料已全部到位, 光伏板已到 336 箱。

二、下步工作 (2017.1.17-2017.2.4)

1、森源禹州梨园沟 120MWP 光伏发电项目

一、下周工作计划

1. 做好春节放假工作, 安排值班人员, 施工现场整理。

2.21 日开始春节放假

二、 需要公司解决的问题及资源需求

1, 部分方阵山头陡峭, 石块又大, 不好使用机械钻孔, 须要设计院尽快出方案。

2.请设计院尽快电气图纸

四、其它汇报概括

项目监理部: (章)

2017 年 1 月 16 日