

第十八周监理周报

一、本周工作 (2017.5.1—2017.5.7)

ZHJL-018

1、森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目

一、本周工程进度
本周各专业完成工作如下： 1、：箱逆变基础剪力墙钢筋绑扎和模板安装，砼浇筑完成 5 个。 2：光伏支架安装完成 1080 组，组件安装完成 1025 组。 3：组间接地沟开挖完成 5.0MW，组间接地扁铁焊接完成 5.0MW，主接地开挖完成 1.0MW。
二、质量控制
1：施工人员应多看图纸，按照设计图要求施工。 2：加强质量监控力度，杜绝返工重做。 3：对于一发现的质量问题要及时整改，不留隐患。
三、安全生产管理情况
1：对新进场的施工人员进行安全技术交底，进行三级安全教育。 2： 监理、业主进行安全、质量检查：要求施工方加强安全用电与防火巡查力度。 3：安全警示牌已立在进施工现场显眼地方，但缺少用电等警示牌。 4：要有专职安全员对现场的安全工作进行巡查监督，杜绝安全事故的发生。 5：管理人员要重视安全生产工作，增强管理意识，增大管理力度。
四、设备，原材料，构配件检验
1：对进场的支架构配件已进行抽检，并填写平行检验记录，详见平行检验记

二、下步工作 (2017.5.8-2017.5.15)

1、森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目



一、下周工作计划

- 1：新增区域定位、打孔、浇筑，已浇筑完成的支架、组件安装。
- 2：6#方阵支架、组件安装。
- 3：6#、7#方阵接地沟开挖，接地扁铁焊接。
- 4：6#、7#方阵箱逆变基础开挖、垫层浇筑。
- 5：围栏施工。

二、需要业主解决的问题及资源需求

正信光伏组件缺货。

四、其它汇报概括

项目监理部：（章）

2017年5月8日

