

第十九周监理周报

一、本周工作（2017.5.8—2017.5.15）

ZHJL-019

1、森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目

一、本周工程进度

本周各专业完成工作如下：

- 1, : 定位完成 8MW, 钻孔完成 7.9MW, 浇桩完成 7.6MW。
- 2: 光伏支架安装完成 1262 组, 组件安装完成 1127 组。
- 3: 组间接地沟开挖完成 6.7MW, 组间接地扁铁焊接完成 6.0MW, 主接地开挖完成 2.6MW, 主接地焊接完成 1.6MW。
- 4: 箱逆变基础开挖完成 7 组, 垫层完成 7 组, 浇筑完成 5 组。

二、质量控制

- 1: 施工人员应多看图纸, 按照设计图要求施工。
- 2: 加强质量监控力度, 杜绝返工重做, 做好已晚成品的保护工作。
- 3: 对于已发现的质量问题要及时整改, 不留隐患。

三、安全生产管理情况

- 1: 对新进场的施工人员要进行安全技术交底, 进行三级安全教育。
- 2: 监理、业主进行安全、质量检查: 要求施工方加强安全用电与防火巡查力度。
- 3: 安全警示牌已立在进施工现场显眼地方, 但缺少用电等警示牌。
- 4: 要有专职安全员对现场的安全工作进行巡查监督, 杜绝安全事故的发生。
- 5: 管理人员要重视安全生产工作, 增强管理意识, 增大管理力度。
- 6: 天气变的越来越热, 做好防暑降温工作, 预防安全事故发生。

四、设备, 原材料, 构配件检验

- 1: 对进场的支架构配件已进行抽检, 并填写平行检验记录, 详见平行检验记

二、下步工作（2017.5.15-2017.5.21）

1、森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目

一、下周工作计划

- 1：新增区域定位、打孔、浇筑，已浇筑完成的支架、组件安装。
- 2：6#方阵支架、组件安装完成。
- 3：6#、7#方阵接地沟开挖，接地扁铁焊接。
- 4：6#、7#方阵箱逆变基础开挖、垫层浇筑。
- 5：围栏施工。

二、需要业主解决的问题及资源需求

四、其它汇报概括

