

第二十八周监理周报

一、本周工作（2017.7.14—2017.7.20）

ZHJL-028

1、森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目

一、本周工程进度

本周各专业完成工作如下：

- 1：电缆桥架安装完成 4.2MW.
- 2：围栏施工完成 2500 米。
- 3：PV-F1*4 电缆到场 15000 米。PV-F1*4 电缆敷设 1.5MW。

二、质量控制

- 1：施工人员应多看图纸，按照设计和规范要求施工。
- 2：电缆到场后经业主同监理检查后才能卸车，送实验室检验合格后才能使用。
- 3：做好三检工作，对于已发现的质量问题要及时整改，不留隐患。

三、安全生产管理情况

- 1：对新进场的施工人员进行安全技术交底，进行三级安全教育。
- 2：监理业主进行安全质量检查监督：要求施工方加强安全管理和检查力度。
- 3：加强场容场貌的管理力度，现场遗留垃圾要及时清理干净，不留安全隐患。
- 4：专职安全员增加对现场安全工作巡查监督的次数，杜绝安全事故的发生。
- 5：做好防火防暑降温工作，预防安全事故的发生。

四、设备，原材料，构配件检验

- 1：对进场材料、购配件进行抽检，并填写平行检验记录，详见平行检验记录。

二、下步工作（2017.7.21-2017.7.27）

1、森源禹州梨园沟 120MWP 光伏发电项目

一、下周工作计划

1：电缆继续到场，电缆沟开挖、电缆安装。 2：电缆桥架进场 8.MW，电缆桥架安装完成 5 个方阵。 3：围网安装，计划安装完成 3000 米。
二、需要业主解决的问题及资源需求
四、其它汇报概括

