

第三十一周监理周报

一、本周工作（2017.8.4—2017.8.10）

ZHJL-031

1、森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目

一、本周工程进度
本周各专业完成工作如下： 1、：围栏安装完成 3240 米。 2：电缆桥架安装完成 8. 0MW。 3：PV-F1*4 电缆敷设完成 6. 2MW。
二、质量控制
1：施工人员应多看图纸，按照设计和规范要求施工，不能凭经验随意施工。 2：加强质量监控力度，杜绝返工重做，严格执行报检报验程序。 3：对已检查发现的质量问题要及时整改，不留隐患。 4：在赶进度的同时，以安全质量合格为前提。
三、安全生产管理情况
1：对新进场的施工人员进行安全技术交底，进行三级安全教育。 2： 监理、业主进行安全质量检查，要求施工方加强安全管理与检查力度。 3：现场垃圾要及时清理干净，做到活完场清，保持区内整洁。 4：专职安全员对现场的安全工作加强巡查监督，杜绝安全事故的发生。 5：落实安全生产责任制，增强安全生产管理力度，预防安全事故的发生。
四、设备，原材料，构配件检验
1：对进场的材料构配件进行抽检，并填写平行检验记录，详见平行检验记录。

二、下步工作（2017.8.11-2017.8.17）

1、森源禹州梨园沟 120MWP 光伏发电项目

一、下周工作计划

- 1：电缆进场，电缆沟开挖，电缆敷设，PV1-F1*4 电缆敷设 8MW。
- 2：外围网施工 300 米，安装完成 3500 米。电缆沟开挖 300 米。
- 3：电缆桥架安装完成 8 个方阵，检查整改。

二、需要业主解决的问题及资源需求

四、其它汇报概括

