

第三十二周监理周报

一、本周工作（2017.8.18—2017.8.24）

ZHJL-033

1、森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目

一、本周工程进度

本周各专业完成工作如下：

- 1、： 围栏安装完成 3350 米。
- 2： 2*70 电缆敷设完成 1MW；通讯电缆敷设完成 6MW。
- 3： PV-F1*4 电缆敷设完成 8.0MW。汇流箱接线完成 8MW。

二、质量控制

- 1： 施工人员应多看图纸，按照设计和规范要求施工，不能凭经验施工。
- 2： 加强质量监控力度，杜绝返工重做，严格执行报检报验程序。
- 3： 对已检查发现的质量问题要及时整改，不留隐患。
- 4： 在赶进度的同时，以安全质量合格为前提，杜绝质量安全事故发生。

三、安全生产管理情况

- 1： 对新进场的施工人员进行安全技术交底，进行三级安全教育。
- 2： 监理、业主进行安全质量检查，要求施工方加强安全管理与检查力度。
- 3： 现场垃圾要及时清理干净，做到活完场清，保持区内整洁。
- 4： 专职安全员对现场的安全工作加强巡查监督，杜绝安全事故的发生。
- 5： 落实安全生产责任制，增强安全生产管理力度，预防安全事故的发生。

四、设备，原材料，构配件检验

- 1： 对进场的材料构配件进行抽检，并填写平行检验记录，详见平行检验记录。

二、下步工作（2017.8.25-2017.8.31）

1、森源禹州梨园沟 120MWP 光伏发电项目

一、下周工作计划

1：电缆进场，电缆敷设，通讯电缆敷设 4MW。

2：外围网施工 500 米，安装完成 3800 米。

3：电缆沟开挖，已完区域检查整改。

二、需要业主解决的问题及资源需求

四、其它汇报概括

