

第三十五周监理周报

一、本周工作 (2017.9.8—2017.9.14)

ZHJL-035

1、森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目

一、本周工程进度

本周各专业完成工作如下:

- 1, : 围栏安装完成 3850 米。
- 2: 2*70、2*95 电缆敷设完成 6MW; 汇流箱接线完成 6MW。
- 3: 3*185 电缆敷设完成 2.0MW。

二、质量控制

- 1: 施工人员应多看图纸, 按照设计和规范要求施工, 不能凭经验施工。
- 2: 加强质量监控力度, 杜绝返工重做, 严格执行报检报验程序。
- 3: 对已检查发现的质量问题要及时整改, 不留隐患。
- 4: 在赶进度的同时, 以安全质量合格为前提, 杜绝质量安全事故发生。

三、安全生产管理情况

- 1: 对新进场的施工人员进行安全技术交底, 进行三级安全教育。
- 2: 监理、业主进行安全质量检查, 要求施工方加强安全管理与检查力度。
- 3: 现场垃圾要及时清理干净, 做到活完场清, 保持区内整洁。
- 4: 专职安全员对现场的安全工作加强巡查监督, 杜绝安全事故的发生。
- 5: 落实安全生产责任制, 增强安全生产管理力度, 预防安全事故的发生。

四、设备, 原材料, 构配件检验

- 1: 对进场的材料构配件进行抽检, 并填写平行检验记录, 详见平行检验记录。

二、下步工作 (2017.9.17-2017.9.21)

1、森源禹州梨园沟 120MWP 光伏发电项目

一、下周工作计划

1：剩余电缆进场，电缆敷设，2*70、2*95 电缆敷设完成。

2：3*185 电缆敷设完成，围栏施工完成 400 米。

3：电缆沟开挖 400 米，已完区域检查整改。

二、需要业主解决的问题及资源需求

四、其它汇报概括

