

第四十六周监理周报

ZHJL-046

一、本周工作 (2017.11.24—2017.11.30)

1、森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目

一、本周工程进度

本周各专业完成工作如下:

- 1: 光伏区开路电压测试, 累计完成 5MW。汇流箱编号喷码完成。
- 2: 箱逆变基础散水护坡铺设完成, 台阶制作完成。
- 3: 国网安装整改, 桥架、线路检查整改。
- 4: 光伏区防火除草。

二、质量控制

- 1: 施工人员根据图纸, 按照设计和规范要求施工, 不能凭经验施工。
- 2: 加强质量监控力度, 杜绝返工重做, 严格执行报检报验程序。
- 3: 对已检查发现的质量问题及时整改, 不留隐患。
- 4: 在赶进度的同时, 以安全质量合格为前提, 杜绝质量安全事故发生。
- 5: 施工资料的收集整理应与施工进度同步进行, 做到齐全完整。

三、安全生产管理情况

- 1: 对新进场的施工人员进行安全技术交底, 进行三级安全教育。
- 2: 监理、业主进行安全质量检查, 要求施工方加强安全管理与检查力度。
- 3: 现场垃圾要及时清理干净, 做到活完场清, 保持区内整洁。
- 4: 专职安全员对现场的安全工作加强巡查监督检查, 杜绝安全事故的发生。
- 5: 落实安全生产管理责任制, 增加安全生产管理力度, 预防安全事故的发生。
- 6: 在道路两旁大门出入口设置安全警示标志牌, 天冷草干注意防火安全。

四、设备, 原材料, 构配件检验

- 1: 对进场的材料构配件进行抽检, 并填写平行检验记录, 详见平行检验记录。

二、下步工作 (2017.12.1—2017.12.7)

一、下周工作计划

- 1: 光伏区开路电压测试完成 3MW, 累计完成 8MW。
- 2: 围网补安整改完成, 线路检查整改完成, 光伏区编码喷码。
- 3: 电缆线路测试, 对地电阻测试完成。防火除草完成。
- 4: 其他工作全面检查整改, 第一次检查验收。

二、需要业主解决的问题及资源需求

三、其它汇报概括

