

## 2 月周报

|                              |                               |                        |                               |                                 |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 项目：湖南娄底涟源七星街2X20WM 分布式光伏电站项目 |                               |                        | 填报周期：2017 年 2 月 6 日--2 月 12 日 |                                 |
| 一、项目总体建设进度汇总：                |                               |                        |                               |                                 |
| 1、110KV 配电室主体封顶，室外构架基础完成 80% |                               |                        |                               |                                 |
| 2、柏杨新村开关站基础垫层浇筑完             |                               |                        |                               |                                 |
| 3、外线杆塔基础完成 15 个              |                               |                        |                               |                                 |
| 二、本周工程建设工作内容及完成情况            |                               |                        |                               |                                 |
| 1、道路工程                       | 红联村进场道路 100 米，柏杨新村进场道路 1800 米 |                        |                               |                                 |
| 2、开关站/升压站                    | 110KV 配电室主体封顶，室外构架基础完成 80%    |                        |                               |                                 |
| 3、综合楼/附属建筑                   | 未开始                           |                        |                               |                                 |
| 4、场内桩基施工                     | 未开始                           |                        |                               |                                 |
| 5、支架及组件安装                    | 未开始。                          |                        |                               |                                 |
| 6、逆变器及箱变                     | 未开始。                          |                        |                               |                                 |
| 7、送出工程（含对侧）                  | 外线杆塔基础完成 15 个                 |                        |                               |                                 |
| 8、现场调试                       |                               |                        |                               |                                 |
| 9、出图情况                       | 光伏区图纸未出                       |                        |                               |                                 |
| 10、设备到货情况                    | 系统名称                          | 计划到货日期                 | 实际到货日期                        | 本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施 |
|                              | 支架                            | 2 月 1 日<br>--3 月 10 日  | **月**日<br>--**年**日            |                                 |
|                              | 组件                            | 2 月 10 日<br>--3 月 10 日 | **月**日<br>--**年**日            |                                 |

|                                |                     |                        |                    |               |
|--------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|---------------|
|                                | 逆变器                 | 2 月 1 日<br>--3 月 5 日   | **月**日<br>--**年**日 |               |
|                                | 箱变                  | 2 月 1 日<br>--3 年 5 日   | **月**日<br>--**年**日 |               |
|                                | 主变/开关               | 2 月 10 日<br>--3 月 10 日 | **月**日<br>--**年**日 |               |
|                                | 二次设备                | 2 月 10 日<br>--3 月 10 日 | **月**日<br>--**年**日 |               |
|                                | 电缆设备                | 2 月 10 日<br>--3 月 10 日 | **月**日<br>--**年**日 |               |
|                                | 外线设备                | 2 月 10 日<br>--2 月 20 日 | **月**日<br>--**年**日 |               |
| 11、人员/机械情况                     | 管理人员 15 人，施工人员 25 人 |                        |                    |               |
| 三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析： |                     |                        |                    |               |
| 项目主节点                          | 计划日期                | 调整日期                   | 完成日期               | 延误原因及赶工措施（简述） |
| 1、首个基础施工                       |                     |                        |                    |               |
| 2、首套组件安装                       |                     |                        |                    |               |
| 3、线路倒送电                        |                     |                        |                    |               |
| 4、首个发电单元并网                     |                     |                        |                    |               |
| 5、全容量并网                        |                     |                        |                    |               |
| 四、主要协调问题及解决情况                  |                     |                        |                    |               |
| 提出需要协调的问题                      | 征地问题，阻工问题           |                        |                    |               |
| 未解决的协调问题解决进展                   | 征地问题，阻工问题           |                        |                    |               |

|              |            |
|--------------|------------|
| 五、下周计划主要工作内容 |            |
| 1、道路工程       | 进场道路完成 40% |
| 2、综合楼工程      | 未开始        |
| 3、升压站及开关站工程  | 未开始        |
| 4、组件区域工程     | 未开始        |
| 5、逆变/箱变工程    | 未开始        |
| 6、外线工程       | 未开始        |
| 7、其他         |            |

填报人： 何杰元 审核人： 李维军 时间： 2017 年 2 月 12 日

工程现场照片