

3 月周报

项目：湖南娄底涟源七星街2X20MW分布式光伏电站项目		填报周期：2017年3月13日--3月19日		
一、项目总体建设进度汇总：				
1、110KV 配电室电缆沟完成 90%，高压开关柜开始安装				
2、红联村开关站配电室、综合楼基础地梁浇筑完成				
2、柏杨新村开关站配电室拆模完成；				
3、外线 110KV 杆塔基础完成 44 个，外线 35KV 完成杆塔基础完成 10 个				
4、柏杨新村光伏区打锚杆孔 200 个				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、道路工程				
2、开关站/升压站		110KV 配电室电缆沟完成 90%，红联村开关站配电室、综合楼地梁浇筑完成，柏杨新村开关站拆模完成		
3、综合楼/附属建筑		未开始		
4、场内桩基施工		未开始		
5、支架及组件安装		未开始。		
6、逆变器及箱变		未开始。		
7、送出工程（含对侧）		外线杆塔基础完成 44 个		
8、现场调试				
9、出图情况		图纸已出完		
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施
	支架	2月1日 --3月10日	**月**日 --**年**日	
	组件	2月10日 --3月10日	**月**日 --**年**日	

	逆变器	2 月 1 日 --3 月 5 日	**月**日 --**年**日	
	箱变	2 月 1 日 --3 年 5 日	**月**日 --**年**日	
	主变/开关	2 月 10 日 --3 月 10 日	**月**日 --**年**日	
	二次设备	2 月 10 日 --3 月 10 日	**月**日 --**年**日	
	电缆设备	2 月 10 日 --3 月 10 日	**月**日 --**年**日	
	外线设备	2 月 10 日 --2 月 20 日	2 月 16 日 3 月 17 日	
11、人员/机械情况	管理人员 15 人，施工人员 185 人，挖机 3 台			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工				
2、首套组件安装				
3、线路倒送电				
4、首个发电单元并网				
5、全容量并网				
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	红联村征地问题			
未解决的协调问题解决进展	红联村征地问题			

五、下周计划主要工作内容	
1、道路工程	进场道路完成 60%
2、综合楼工程	未开始
3、升压站及开关站工程	未开始
4、组件区域工程	未开始
5、逆变/箱变工程	未开始
6、外线工程	未开始
7、其他	

填报人： 何杰元 审核人： 李维军 时间： 2017 年 3 月 19 日

工程现场照片



