

12 月周报

项目：湖南娄底涟源七星街2X20WM 分布式光伏电站项目			填报周期：2017 年 11 月 30 日--12 月 6 日	
一、项目总体建设进度汇总：				
修进站道路 30 米				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、道路工程	修进站道路 30 米，挡土墙 30 米			
2、开关站/升压站				
3、综合楼/附属建筑	未开始			
4、场内桩基施工	未开始			
5、支架及组件安装	未开始。			
6、逆变器及箱变	未开始。			
7、送出工程（含对侧）	未开始			
8、现场调试				
9、出图情况	无			
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施
	支架	2 月 1 日 --3 月 10 日	**月**日 --**年**日	
	组件	2 月 10 日 --3 月 10 日	**月**日 --**年**日	

	逆变器	2 月 1 日 --3 月 5 日	**月**日 --**年**日	
	箱变	2 月 1 日 --3 年 5 日	**月**日 --**年**日	
	主变/开关	2 月 10 日 --3 月 10 日	**月**日 --**年**日	
	二次设备	2 月 10 日 --3 月 10 日	**月**日 --**年**日	
	电缆设备	2 月 10 日 --3 月 10 日	**月**日 --**年**日	
	外线设备	2 月 10 日 --2 月 20 日	**月**日 --**年**日	
11、人员/机械情况	管理人员 10 人，施工人员 5 人，挖机一台，压路机一台，装载机一台			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工				
2、首套组件安装				
3、线路倒送电				
4、首个发电单元并网				
5、全容量并网				
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	征地问题，阻工问题			
未解决的协调问题解决进展	征地问题，阻工问题			

五、下周计划主要工作内容	
1、道路工程	进场道路完成 5%
2、综合楼工程	未开始
3、升压站及开关站工程	未开始
4、组件区域工程	未开始
5、逆变/箱变工程	未开始
6、外线工程	未开始
7、其他	

填报人： 何杰元 审核人： 李维军 时间： 2016 年 12 月 6 日

工程现场照片