

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2017 年 期

项目：湖南娄底涟源七星街 2×20MW 分布式光伏电站项目		填报周期：2017 年 5 月 14 日—5 月 21 日		
一、项目总体建设进度汇总：				
1、110KV 汇集站站内围墙粉刷全部完成，综合配电楼室内涂料完成 30%				
2、红联开关站综合楼内外粉刷全部完成，过渡电缆沟施工全部完成，室外电缆沟全部砌筑完成。				
3、柏杨开关站站内道路完成 30%，围墙完成 30%				
4、红联光伏区道路完成 300 米				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、道路工程	红联光伏区道路完成 300 米			
2、开关站/升压站	110KV 汇集站主变耐压试验，室外母线、断路器、隔离开关耐压试验			
3、综合楼/附属建筑	综合楼内外粉刷全部完成			
4、场内桩基施工	柏杨光伏区 5#子阵 c、d 板柱完成			
5、支架及组件安装				
6、逆变器及箱变				
7、送出工程（含对侧）	110KV：p5-P11 飞引线			
8、现场调试				
9、出图情况				
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施

11、人员/机械情况				
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工				
2、首套组件安装				
3、线路倒送电				
4、首个发电单元并网				
5、全容量并网				
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题				
未解决的协调问题解决进展				
五、下周计划主要工作内容				
1、道路工程	完成红联光伏区红联十组范围内道路			
2、综合楼工程				
3、升压站及开关站工程	110KV 汇集站高压电缆头制作完成，站内平整 80%，门窗安装完毕			
4、组件区域工程	完成 6#子阵 a\m\d\c\k\j 板柱			
5、逆变/箱变工程				
6、外线工程	110KV： P2-P3 放紧线施工			
7、其他				

填报人： 何杰元 审核人： 苗守明 时间： 2017年5月21日

工程现场照片（含文字描述）：