

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2017 年 5 月

项目：湖南娄底涟源七星街 2×20MW 分布式光伏电站项目		填报周期：2017 年 5 月 22 日—5 月 28 日			
一、项目总体建设进度汇总：					
1、110KV 汇集站场内场地平整完成 80%、门窗安装完成 70%，二次综自调试及扫尾工作。					
2、红联开关站站内挡土墙全部完成，站内围墙砌筑完成 50%，配电楼、综合楼门窗安装完成 30%。					
3、柏杨开关站屋面防水完成 80%，围墙完成 90%，站内场地砂石垫层完成。					
4、红联光伏区内道路修筑					
5、柏杨光伏区完成约 1.3MW 支架基础。					
6、110KV 外线、35KV 外线基础、组塔已全部完成。					
二、本周工程建设工作内容及完成情况					
1、道路工程		红联光伏区内道路完成 800 米			
2、开关站/升压站		1、110KV 汇集站综合楼、值守室散水已全部完成；站内构支架保护帽已全部完成。 2、红联开关站 SVG 附件安装及高压电缆敷设；综合楼室内地板砖全部铺设完成。 3、柏杨开关站二次接线、高压柜试验。			
3、综合楼/附属建筑		综合楼门窗安装完成 30%，综合楼室内地板砖全部完成。			
4、场内桩基施工		柏杨光伏区：完成 6#子阵 6a,6m,6d,6c 在土里的基础，完成 7#子阵 7d、7n 在土里的基础。			
5、支架及组件安装					
6、逆变器及箱变					
7、送出工程（含对侧）		110KV 外线 P2-P3 放紧线，汇集站龙门架-P13OPGW 光缆敷设，OPGW 光缆熔接。 35KV 外线 P5-P14 放紧线施工。			
8、现场调试					
9、出图情况					
10、设备到货情况		系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施

11、人员/机械情况				
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工				
2、首套组件安装				
3、线路倒送电				
4、首个发电单元并网				
5、全容量并网				
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题				
未解决的协调问题解决进展				
五、下周计划主要工作内容				
1、道路工程				
2、综合楼工程	综合楼室内涂料全部完成，综合楼门窗安装完成 80%。			
3、升压站及开关站工程	1、汇集站通信设备安装，ABB 高压电缆头制作，站内场地平整全部完成。 2、红联开关站二次电缆敷设及接线，ABB 高压电缆头制作。 3、柏杨开关站二次综自调试，ABB 高压电缆头制作。			
4、组件区域工程	柏杨光伏区完成 6#、7#子阵 6a.6k.6j..及 7c 在坟边上剩余的基础。			

5、逆变/箱变工程	
6、外线工程	110KV 外线栗山变通讯设备安装，光缆熔接，P5 地脚螺栓保护帽浇筑，P2 瓷瓶更换。 35KV 外线柏杨开关站-P1 电缆敷设，汇集站-P28 电缆敷设，汇集站——红联开关站电缆敷设，柏杨开关站-汇集站光缆敷设
7、其他	

填报人： 何杰元 审核人： _____ 时间： 2017 年 5 月 28 日