

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2017 年 6 月

项目：湖南娄底涟源七星街 2×20MW 分布式光伏电站项目		填报周期： 2017 年 5 月 29 日—6 月 4 日		
一、项目总体建设进度汇总：				
1、110KV 汇集站站内场地平整基本完成，门窗安装完毕，站内道路面层完成 30%				
2、红联开关站站内接地排水已全部完成，站内门窗安装基本完成				
3、围墙砌筑完成，屋面防水完成，门窗安装完成				
4、柏杨光伏区支架、箱变转运。红联村光伏区开挖 100 个基坑。				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、道路工程				
2、开关站/升压站		1、110KV 汇集站电子围栏安装、通信设备安装、ABB 高压电缆头制作 2、红联开关站二次电缆敷设、接地铜网安装、二次电缆剥线及接线、室内水电安装已完成 70%、散水、明沟已完成 20% 3、柏杨开关站二次综自调试		
3、综合楼/附属建筑		综合楼门窗安装基本完成，综合楼水电安装完成 70%		
4、场内桩基施工		柏杨光伏区：6a 基础完成。6j、6k 垫层浇筑完成，7C 剩余基础垫层浇筑完成		
5、支架及组件安装				
6、逆变器及箱变				
7、送出工程（含对侧）		110KV 外线：接电线焊接、地脚螺栓保护帽浇筑 35KV 外线：P1-开关站电缆敷设、P28-汇集站电缆敷设		
8、现场调试				
9、出图情况				
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施

11、人员/机械情况				
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工				
2、首套组件安装				
3、线路倒送电				
4、首个发电单元并网				
5、全容量并网				
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题				
未解决的协调问题解决进展				
五、下周计划主要工作内容				
1、道路工程				
2、综合楼工程	综合楼室内涂料全部完成			
3、升压站及开关站工程	1、110KV 汇集站内光缆熔接及通道调试、火灾及视频设备安装、整理消缺 2、红联开关站二次电缆敷设及接线，所用变电缆敷设，站内围墙砌筑完成，化粪池施工完成，外墙真石漆施工 柏杨开关站二次综自调试			
4、组件区域工程	柏杨光伏区完成 6k、6j 在土里的基础，完成 7c 在坟边上剩余的基础，完成 5j、5h、5p 在坟边原来没做的基础			

5、逆变/箱变工程	
6、外线工程	35KV 外线：汇集站-红联开关站电缆敷设、柏杨开关站-汇集站 ADSS 光缆敷设
7、其他	

填报人：何杰元审核人：_____时间：2017 年 6 月 4 日