

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2017 年 期

项目：湖南娄底涟源七星街 2×20MW 分布式光伏电站项目		填报周期：2017 年 5 月 7 日—5 月 14 日		
一、项目总体建设进度汇总：				
1、110KV 汇集站场地平整完成 40%，一次电缆敷设完成。				
2、红联开关站室外电缆沟砌筑完成，室外排水管完成 30%				
3、柏杨开关站内外墙粉刷完成，屋面保温层完成				
4、柏杨光伏区 7#子阵 h、a\b\c\le 板柱完成				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、道路工程		红联光伏区进场道路完成 200 米		
2、开关站/升压站		110KV 汇集站电容器组试验、二次综自调试、主变试验、五防锁具安装及试验		
3、综合楼/附属建筑		综合楼一层室外抹灰完成		
4、场内桩基施工		柏杨光伏区 7#子阵 h、a\b\c\le 板柱完成		
5、支架及组件安装				
6、逆变器及箱变				
7、送出工程（含对侧）		110KV：P3、P6、P7 杆塔组立完成，P3-P4 放紧线完成		
8、现场调试				
9、出图情况				
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施

11、人员/机械情况				
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工				
2、首套组件安装				
3、线路倒送电				
4、首个发电单元并网				
5、全容量并网				
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题				
未解决的协调问题解决进展				
五、下周计划主要工作内容				
1、道路工程				
2、综合楼工程	综合楼二层抹灰			
3、升压站及开关站工程	消防棚顶板浇筑、内外墙粉刷完成			
4、组件区域工程				
5、逆变/箱变工程				
6、外线工程	110KV： P4-P11 放紧线施工			
7、其他				

填报人： 何杰元 审核人： 苗守明 时间： 2017 年 5 月 14 日

工程现场照片（含文字描述）：