

光伏项目工程建设监理周报

2017 年 2 期

项目：青州尧王项目		填报周期： 2017 年 4 月 15 日— 4 月 22 日					
一、项目总体建设进度汇总： 1、3#、4#、5#、8#厂房电缆、RS485 通讯电缆敷设完成。 2、3#厂房组件接地进行中。 3、4#、5#厂房接地扁钢焊接进行中。 4、全额上网箱变基础土建部分建设完成。							
二、本周工程建设工作内容及完成情况							
1、道路工程	无						
2、开关站/升压站	未施工						
3、综合楼/附属建筑	未施工						
4、场内桩基施工	无						
5、支架及组件安装	完成施工						
6、逆变器及箱变	安装完成						
7、送出工程（含对侧）	未施工						
8、现场调试	完成						
9、出图情况	图纸齐全						
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施			
	组件	2016.12.15	2016.12.15				
	夹具	2016.12.20	2016.12.18				
	电缆	2017.03.20	2017.03.20				

	逆变器	2017.02.25	2017.02.22	
	汇流箱	2017.03.24	2017.03.22	
	箱变	2017.04.05	2017.04.12	
11、人员/机械情况				
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工	2017.05.01			
2、首套组件安装				
3、线路倒送电	2017.05.15			
4、首个发电单元并网				
5、全容量并网	6MW			
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	请业主尽快联系外线施工单位进场施工			
未解决的协调问题解决进展	无			
五、下周计划主要工作内容				
1、道路工程	无			
2、综合楼工程	无			
3、升压站及开关站工程	下周计划施工			
4、组件区域工程	8#、9#厂房下周组件安装完成			
5、逆变/箱变工程	下周全部完成			
6、外线工程	分包单位未进场，无法确定。			
7、其他	桥架安装完成			

填报人： 师勇 审核人： 闫林堂 时间： 2017 年 4 月 22 日

工程现场照片（含文字描述）：

