

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2017 年 1 期

项目：青州尧王制药有限公司 6MW 屋顶分 布式光伏电站		填报周期：2017 年 3 月 13 日— 3 月 19 日		
一、项目总体建设进度汇总：3#、4#厂房汇流箱、逆变器支架安装已完成，桥架安装完成。 箱变基础垫层浇筑以完成，箱变基础承台浇筑已完成。				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、道路工程	无道路工程			
2、开关站/升压 站	还未施工			
3、综合楼/附属 建筑	无综合楼工程			
4、场内桩基施 工	无			
5、支架及组件 安装	已完成			
6、逆变器及箱 变	逆变器安装已完成三分之一，想变基础正在施工			
7、送出工程 （含对侧）	还未施工			
8、现场调试	还未施工			
9、出图情况	图纸一出			
10、设备到货 情况	系统名称	计划到货 日期	实际到货 日期	本周到货情况，累计到货（），已 到货数量（）%延误原因及催货措 施
	逆变器	2017.02.2 0	2017.02. 20	已全部到场
	汇流箱	2017.03.2 5		

	箱变	2017.03.25		
11、人员/机械情况	人员/机械 正常			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工				
2、首套组件安装	已完成			
3、线路倒送电	2017.04.10			
4、首个发电单元并网	2017.04.20			
5、全容量并网	2017.04.20			
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	资金问题			
未解决的协调问题解决进展				
五、下周计划主要工作内容				
1、道路工程				
2、综合楼工程				
3、升压站及开关站工程	开工			
4、组件区域工程				
5、逆变/箱变工	完成三分之二			

程	
6、外线工程	施工人员进场
7、其他	

填报人： 师勇 审核人： 徐彪 时间： 2017 年 3 月 19 日

工程现场照片（含文字描述）：