

内蒙古金鼎光伏股份有限公司乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目周报  
2017 年 3 期

项目：内蒙古金鼎光伏股份有限公司乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目	填报周期：2017 年 03 月 04 日--03 月 11 日
<p><b>一、项目总体建设进度汇总：</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、配电室、办公楼主体年前已完工，管理区室外电气设备全部安装就位，配电站内所有高低压、继保柜全部安装就位，并通过当地电力部门调试及验收。</li><li>2、管理区配电室、办公楼、装饰装修、箱逆变器爬梯、管理区场坪平整及道路因气候原因无法施工。</li><li>3、二区支架、组件、汇流箱、箱逆变器、接地网、电缆敷设、终端头制作及试验完成，已具备并网条件。（6MW）</li><li>4、送出线路年前已施工完毕并通过验收。</li><li>5、目前二区已具备并网条件，甲方正在多方面的努力，顺利的话近期将并网。</li><li>6、光伏区箱逆变器 15 套已到场，已落位 14 套。</li><li>7、目前正在抓紧落实；螺旋桩、条形基础施工、缺陷螺栓更换。</li><li>8、二区地线网整改尚未开始。（望施工方抓紧落实）</li><li>9、4 号区 3 月 9 日开始回填。</li><li>10、具备安装条件的组件安装已进入收尾。</li><li>11、三区 11、12、13、14、15 方阵汇流箱接线、箱逆变接线、电缆沟开挖、电缆敷设。</li></ol> <p><b>二、本周进度情况；</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、厂区接地完成 500 米。</li><li>2、光伏组件安装完成。（现场办能安装的组件于 3 月 10 日全部完成）</li><li>3、光伏区放线完成 1.5 个区。</li></ol> <p><b>三、下周计划安排；</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、支架、组件安装。</li><li>2、灌注桩、螺旋桩、条形桩施工。</li><li>3、光伏区电缆敷设、地线沟开挖及敷设、汇流箱接线、箱逆变器接线。</li></ol> <p><b>四、施工照片；</b></p> <div data-bbox="233 1594 1019 1946"></div> <p data-bbox="507 1966 671 2004">(拉拔试验)</p>	



(组件安装)



(电缆头制作)



(电缆长度复核、统计)



填报人： 李尚明 审核人： 李尚明 时间： 2017年03月11日

