

内蒙古金鼎光伏股份有限公司乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目周报
2017 年 4 期

项目：内蒙古金鼎光伏股份有限公司乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目	填报周期：2017 年 03 月 12 日--03 月 19 日
一、项目总体建设进度汇总： 1、配电室、办公楼主体年前已完工，管理区室外电气设备全部安装就位，配电室内所有高低压、继保柜全部安装就位，并通过当地电力部门调试及验收。 2、管理区配电室、办公楼、装饰装修、管理区场坪平整及道路施工均施工一半因天气因素被迫停工。（3 月 16 日再次下雪） 3、二区于 2017 年 3 月 17 日上午 11 点并网，（8、9、10）目前针对并网前供电局所提出的问题进行整改。 4、目前二区已具备并网条件，甲方正在多方面的努力，顺利的话近期将并网。 5、光伏区箱逆变器 15 套已到场，已落位 14 套。（4 号箱逆变基础位置尚未确定） 6、年前气候原因余留近 5.5MW 灌注桩、条形桩，前几天温度回升，施工了一些因天气原因被迫停工。 7、4 号区继续回填。 8、具备安装条件的组件安装已安装完成。 9、三区 11、12、13、14、15 方阵汇流箱接线、箱逆变接线、电缆沟开挖、电缆敷设。 二、本周进度情况： 1、三区接地完成 950 米。 2、光伏组件安装完成。 3、三区灌注桩完成试桩。 三、下周计划安排： 1、灌注桩、条形桩施工。 2、针对并网中所发现的问题进行消缺。 3、光伏区电缆敷设、地线沟开挖及敷设、箱逆变器接线。 四、施工照片：  3 月 17 日并网发电	



办公楼内墙粉刷



开关站电气设备检查



灌注桩施工

填报人: 李尚明 审核人: 李尚明 时间: 2017年03月11日

