

内蒙古金鼎光伏股份有限公司乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目周报
2017 年 5 期

项目：内蒙古金鼎光伏股份有限公司乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目	填报周期：2017 年 03 月 20 日 03 月 25 日
一、项目总体建设进度汇总： 1、配电室、办公楼主体年前已完工，管理区室外电气设备全部安装就位，配电室内所有高低压、继保柜全部安装就位，并通过当地电力部门调试及验收。 2、管理区配电室、办公楼、装饰装修、外墙保温、管理区场坪平整及道路施工因天气因素干干停停，计划无法完成。（一周内四次降雪） 3、三区灌注桩完成 1.3MW, (余留 4.2MW 未施工) 组件及支架安装 36 套。（因养护、天气因素） 4、开关站内：办公楼内墙粉刷完成、办公楼照管敷设完成、高低压室内墙刮腻子完成百分之三十、室外排水管道敷设完成、道路施工完成百分之五十。 5、4 区回填完成 3/4。 二、本周进度情况；（本周天气原因计划完成不理想） 1、三区、4 号、接地网施工。 2、光伏组件安装完成 36 套。（因养护、天气原因） 3、三区灌注桩完成 1.3MW。 4、管理区场地坪整、道路施工、办公楼内粉刷完成、照明管敷设完成、排水道敷设完成、开关站室内刮腻子、室内接地扁钢安装。 5、1、2、5、6 方阵电缆敷设完成。 6、针对所发现的问题进行消缺。 三、下周计划安排； 1、灌注桩、条形桩、螺旋桩施工、组件、支架安装。 2、管理区道路施工、办公楼地面施工、办公楼照明安装、高低压室内墙面装修、高低压室、主控室地线安装、管理制度、总控图上墙。 3、电气设备标志牌、编号制作、逐步完成。 4、光伏区电缆敷设、地线沟开挖及敷设。 5、4 区继续回填、3 区坑开始回填。 6、外墙保温施工。（决定于天气，一但气温回升抓紧施工。） 7、针对电器设备缺陷及安全隐患等问题进行整改。 四、施工照片；	
	

道路施工



连续四天降雪



开关站内墙粉刷



办公楼照管敷设、穿线

填表人： 李尚明 审核人： 李尚明 时间： 2017年03月25日

