

内蒙古金鼎光伏股份有限公司乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目周报
2017 年 6 期

项目：内蒙古金鼎光伏股份有限公司乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目	填报周期：2017 年 03 月 25 日 03 月 31 日
一、项目总体建设进度汇总： 1、配电室、办公楼主体年前已完工，管理区室外电气设备全部安装就位，配电室内所有高低压、继保柜全部安装就位，并通过当地电力部门调试及验收。 2、管理区配电室、办公楼、装饰装修、外墙保温、管理区场坪平整及道路施工因天气因素干干停停，计划无法完成。（一周内四次降雪） 3、三区灌注桩完成 1.3MW, (余留 4.2MW 未施工) 组件及支架安装 36 套。（因养护、天气因素） 4、开关站内；办公楼内墙粉刷完成、办公楼照管敷设完成、高低压室内墙刮腻子完成百分之三十、室外排水管道敷设完成、道路施工完成百分之五十。 5、4 区回填完成 3/4。 二、本周进度情况；（本周天气原因；连续五天下雪） 1、主要室内整改、室外全停。 三、下周计划安排； 1、支架灌注桩基础浇筑。 2、钻孔、螺旋桩施工。 3、办公楼、开关站装饰装修收尾。 4、支架、组件安装 200 组。 5、光伏区放线、接线 200 组。 6、路灯基础施工及养护、管理区清理。 7、针对电器设备缺陷及安全隐患等问题进行整改。 四、需要业主协调的问题 1. 1#区的电气施工方案 2. 3#区的土建施工；电缆采购 3. 光伏区的基础土方回填 五、施工照片；	



连续五天降雪



开关站内墙粉刷

填表人: 李尚明 审核人: 李尚明 时间: 2017年03月31日

--