

监 理 周 报

项目名称：无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站

编号：GFJD-JZLB4——001

项目地：无棣县西小王镇

时间：2016/11/11

本周施工概况	1、桩基工程打桩完成 100 个大棚（一共完成约 200 个大棚）。 2、底梁安装完成 12 个大棚（一共安装完成 20 个大棚）。 3、支架安装完成 3 个大棚（一共安装完成约 6 个大棚）。 4、组件安装一个完成 3 个大棚。 5、箱变、逆变基础打桩完成 7 个；准备开始支模。 6、施工场地围栏施工完成 200 米。
施工质量情况	底梁焊接不到位，同轴线的桩个别桩尺寸偏大。
材料进场情况	目前基本满足施工条件
材料进场检验	良好
隐蔽验收情况	
发文情况	一份通知单，三份联系单。
收文情况	建设单位对施工单位现场管理办法。
安全情况	通过整改现场打桩已经基本符合设置要求。

下周工作要点	1.按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收。 2.加强现场施工人员的安全意识教育。 3.对所有隐蔽工程进行拍照留存、按照要求验收 4.仔细对每一个阵列进行质量检查。 5、桩基工程打桩完成 140 个大棚（具体以材料到货数量为准） 6、底梁安装及焊接完成 25 个大棚； 7、支架安装完成 12 个大棚； 8、组件安装完成 5 个大棚； 9、箱变、逆变基础施工完成 5 个； 10、施工场地围栏施工完成约 1000 米； 11、电缆、接地沟渠开挖完成约 5 个大棚； 12、接地扁铁加工制作完成约 50 套；							
现场施工人员班组情况	目前施工现场人员流动性大不确定人数。							
天气	5	6	7	8	9	10	11	
	晴	阴	小雨	多云	阴	多云	晴	

编制人：兰海宇 审核人：李金梁 编制时间：2016 年 11 月 11 日

附：现场施工影像资料

1、桩基施工



2、支架组装



3、逆变基础施工

