

# 监 理 周 报

项目名称：无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站

项目地：无棣县西小王镇时间：2016/11/25

编号：GFFD-JZLB4——002

本周施工概况	<ol style="list-style-type: none"><li>1、桩基工程打桩完成 150 个大棚（一共完成约 480 个大棚）。</li><li>2、底梁安装完成 50 个大棚（一共安装完成 56 个大棚）。</li><li>3、支架安装完成 35 个大棚（一共安装完成约 40 个大棚）。</li><li>4、组件安装一个完成 1 个大棚；（一共安装完成约 6 个大棚）</li><li>5、箱变、逆变基础打桩完成 5 个；（一共安装完成约 7 个大棚）</li><li>6、电缆、接地沟渠开挖完成约 10 个大棚；（一共开挖完成约 10 个大棚）</li><li>7、接地扁铁加工制作完成约 50 套。</li></ol>
施工质量情况	施工现场螺母不紧固，部分大棚檩条不顺直，外漏长短不一致。
材料进场情况	按进场材料计划表执行
材料进场检验	良好
隐蔽验收情况	4#、5#、6#、8#、9#单元逆变箱变基础
发文情况	一份通知单
收文情况	业主下发联系单一份

安全情况	个别施工人员佩戴安全帽不规范，帽带未系，已口头通知并整改；个别施工人员在现场作业区抽烟，已口头告知；个别施工现场配电箱放置不规范，已口头告知并整改。						
下周工作要点	<p>1、桩基工程打桩完成 100 个大棚；（因南侧地块桩位图纸未到，现暂时无法放点施工）</p> <p>2、底梁安装及焊接完成 140 个大棚；</p> <p>3、支架安装完成 45 个大棚；</p> <p>4、组件安装完成 10 个大棚；</p> <p>5、箱变、逆变基础施工完成 8 个；</p> <p>6、电缆、接地沟渠开挖完成约 2 个单元；</p> <p>7、连接件及底梁固定焊接完成 120 个大棚；</p> <p>8、大棚之间接地扁安装完成约 50 套；</p> <p>9、4 平方电缆敷设完成 40 个大棚；</p>						
现场施工人员班组情况	目前施工现场人员在八十人以上，后续再增加。						
天气	19	20	21	22	23	24	25
	晴	阴	雨夹雪	多云	晴	晴	晴

编制人：兰海宇 审核人：李金梁 编制时间：2016 年 11 月 25 日

支架组装



打桩



逆变、箱变基础浇筑

