

# 监 理 周 报

项目名称：无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站

项目地：无棣县西小王镇时间：2016/12/02

编号：GFFD-JZLB4—004

本周施工概况	<ol style="list-style-type: none"><li>1、桩基工程打桩完成 60 个大棚（一共完成约 590 个大棚）。</li><li>2、底梁安装完成 110 个大棚（一共安装完成 170 个大棚）。</li><li>3、连接件及底梁固定焊接完成 90 个大棚；（一共安装完成约 120 个大棚）</li><li>4、支架安装完成 45 个大棚（一共安装完成约 90 个大棚）。</li><li>5、组件安装一个完成 6 个大棚；（一共安装完成约 12 个大棚）</li><li>6、箱变、逆变基础打桩完成 7 个；（一共安装完成约 14 个大棚）</li><li>7、电缆、接地沟渠开挖完成约 2 个单元；</li><li>8、大棚之间接地扁铁安装完成约 50 套；</li><li>9、4 平方电缆敷设完成 40 个大棚（一共安装完成约 14 个大棚）</li></ol>
施工质量情况	8#单位檩条螺母不紧固，部分大棚檩条不顺直，底梁焊接不到位。
材料进场情况	按进场材料计划表执行
材料进场检验	良好
隐蔽验收情况	10#、11#、12#单元逆变箱变基础；电缆、接地敷设

发文情况	两份联系单						
收文情况	业主下发联系单一份；施工单位下发两份联系单						
安全情况	个别施工人员佩戴安全帽不规范，帽戴未系；个别施工人员在现场作业区抽烟，已口头告知；个别施工现场配电箱放置不规范，已口头告知并整改。						
下周工作要点	1、桩基工程打桩完成 140 个大棚； 2、底梁安装及焊接完成 200 个大棚； 3、连接件及底梁固定焊接完成 175 个大棚； 4、支架安装完成 135 个大棚； 5、箱变、逆变基础施工完成 7 个； 6、电缆、接地沟渠开挖完成约 4 个单元； 7、4 平方电缆敷设完成 120 个大棚； 8、汇流箱安装完成 60 套、； 9、南侧变更地块场地清表及平整完成；						
现场施工人员班组情况	目前施工现场人员在三百人以上，后续再增加。						
天气	19	20	21	22	23	24	25
	晴	晴	多云	多云	晴	晴	晴

编制人：兰海宇 审核人：李金梁 编制时间：2016年12月02日

逆变器安装

接地敷设



支架组装



