

监 理 周 报

项目名称：无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站编号：GFFD-JZLB4——005

项目地：无棣县西小王镇时间：2016/12/09

本周施工概况	1、桩基工程打桩完成 160 个大棚（一共完成约 750 个大棚）。 2、底梁安装完成 200 个大棚（一共安装完成 370 个大棚）。 3、连接件及底梁固定焊接完成 150 个大棚；（一共安装完成约 270 个大棚） 4、支架安装完成 97 个大棚（一共安装完成约 187 个大棚）。 5、组件安装一个完成 17 个大棚；（一共安装完成约 29 个大棚） 6、箱变、逆变基础打桩完成 7 个；（一共安装完成约 20 个大棚） 7、电缆、接地沟渠开挖完成约 1700 米； 8、大棚之间接地扁铁安装完成约 200 套； 9、4 平方电缆敷设完成 110 个大棚（一共安装完成约 150 个大棚） 10、汇流箱安装完成 55 套；
施工质量情况	施工现场大棚螺母不紧固，部分檩条不顺直，底梁焊接不到位，部分大棚组件安装不顺直。
材料进场情况	管桩目前供应不及时
材料进场检验	良好
隐蔽验收情况	13#、14#、15#、16#、17#、18#单元逆变箱变基础；接地敷设

发文情况	两份联系单、一份会议纪要、一份通知单						
收文情况	业主下发联系单 6 份；施工单位下发 5 份联系单						
安全情况	个别施工人员高空作业时未系安全带，已口头告知并整改完毕；生活区易燃易爆物品无防火器材，已口头告知并整改；生活区宿舍取暖器材离衣物太近，已口头告知并整改。						
下周工作要点	1、桩基工程打桩完成 140 个大棚；（在甲供材预制管桩能及时供应的前提下） 2、底梁安装及焊接完成 210 个大棚； 3、连接件及底梁固定焊接完成 210 个大棚； 4、支架安装完成 165 个大棚； 5、箱变、逆变基础施工完成 7 个； 6、4 平方电缆敷设完成 160 个大棚； 7、汇流箱安装完成 70 套、； 8、北侧新增加全区域场地清表及平整完成； 9、大棚之间接地扁安装完成约 200 套； 10、组件完成 100 套						
现场施工人员班组情况	目前施工现场人员在三百人以上，后续再增加。						
天气	3	4	5	6	7	8	9

	晴	晴	雨夹雪	多云	晴	阴	晴
--	---	---	-----	----	---	---	---

编制人：兰海宇 审核人：李金梁 编制时间：2016 年 12 月 09 日