

监 理 周 报

项目名称：无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站编号：GFFD-JZLB4—006

项目地：无棣县西小王镇时间：2016/12/16

本周施工概况	<ol style="list-style-type: none">1、桩基工程打桩完成 124 个大棚（一共完成约 874 个大棚）。2、底梁安装完成 210 个大棚（一共安装完成 580 个大棚）。3、连接件及底梁固定焊接完成 210 个大棚；（一共安装完成约 480 个大棚）4、支架安装完成 123 个大棚（一共安装完成约 310 个大棚）。5、组件安装一个完成 33 个大棚；（一共安装完成约 62 个大棚）6、箱变、逆变基础打桩完成 7 个；（一共安装完成约 26 个大棚）7、北侧新增加全区域场地清平及平整完毕；8、大棚之间接地扁铁安装完成约 180 套；9、4 平方电缆敷设完成 100 个大棚（一共安装完成约 250 个大棚）10、汇流箱安装完成 85 套；
施工质量情况	施工现场桩基标高偏差大点，底梁焊接不到位，部分大棚组件安装不顺直。
材料进场情况	管桩供应不及时
材料进场检验	良好
隐蔽验收情况	19#、20#、31#、32#、28#、29#单元逆变箱变基础；接地敷设

发文情况	四份联系单、一份会议纪要						
收文情况	业主下发联系单 3 份；施工单位下发 2 份联系单						
安全情况	个别施工人员高空作业时未系安全带，已口头告知并整改完毕；个别施工人员在施工现场有抽烟现象，已口头告知并整改完毕；个别施工人员未戴安全帽，已口头通知并整改。						
下周工作要点	<p>1、桩基工程打桩完成 180 个大棚；（在甲供材预制管桩能及时供应的前提下）</p> <p>2、底梁安装及焊接完成 210 个大棚；</p> <p>3、连接件及底梁固定焊接完成 210 个大棚；</p> <p>4、组件安装完成 200 个大棚；</p> <p>5、支架安装完成 210 个大棚；</p> <p>6、箱变、逆变基础施工完成 7 个；</p> <p>7、4 平方电缆敷设完成 210 个大棚；</p> <p>8、汇流箱安装完成 100 套、；</p> <p>9、大棚之间接地扁安装完成约 160 套；</p> <p>10、道路两侧的接地沟及电缆沟开挖（需图纸下发）</p>						
现场施工人员班组情况	目前施工现场人员在三百人以上，后续再增加。						
天气	10	11	12	13	14	15	16

	晴	晴	晴	多云	晴	阴	晴
--	---	---	---	----	---	---	---

编制人：兰海宇 审核人：李金梁 编制时间：2016年12月16日