

监 理 周 报

项目名称：无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站编号：GFFD-JZLB4——007

项目地：无棣县西小王镇时间：2016/12/23

本周施工概况	1、桩基工程打桩完成 209 个大棚（一共完成约 1083 个大棚）。 2、底梁安装完成 200 个大棚（一共安装完成 780 个大棚）。 3、连接件及底梁固定焊接完成 205 个大棚；（一共安装完成约 685 个大棚） 4、支架安装完成 106 个大棚（一共安装完成约 410 个大棚）。 5、组件安装一个完成 37 个大棚；（一共安装完成约 99 个大棚） 6、箱变、逆变基础打桩完成 6 个；（一共安装完成约 32 个大棚） 7、大棚之间接地扁铁安装完成约 200 套； 8、4 平方电缆敷设完成 100 个大棚（一共安装完成约 350 个大棚） 9、汇流箱共安装完成 48 套；（一共安装完成约 133 套）
施工质量情况	施工现场底梁焊接不到位，部分檩条不顺直，大棚螺帽不紧固，部分大棚组件安装不顺直。
材料进场情况	良好
材料进场检验	良好
隐蔽验收情况	30#、25#、26#、27#、21#、22#单元逆变箱变基础；接地敷设
发文	一份联系单、一份会议纪要

情况							
收文情况							
安全情况	个别施工人员佩戴安全帽时未系帽戴，已口头告知并整改完毕；个别施工人员在施工现场有抽烟现象，已口头告知并整改完毕；个别施工人员在高空作业时未系安全带，已口头通知并整改完毕。						
下周工作要点	1、桩基工程打桩完成 200 个大棚；（在甲供材预制管桩能及时供应的前提下） 2、底梁安装及焊接完成 210 个大棚； 3、连接件及底梁固定焊接完成 210 个大棚； 4、组件安装完成 200 个大棚； 5、支架安装完成 210 个大棚； 6、箱变、逆变基础施工完成 7 个； 7、4 平方电缆敷设完成 210 个大棚； 8、汇流箱安装完成 100 套、； 9、大棚之间接地扁安装完成约 200 套；						
现场施工人员班组情况	目前施工现场人员在四百人以上，后续再增加。						
天气	17	18	19	20	21	22	23
	晴	雾霾	雾霾	雾霾	雾霾	小雨	晴

编制人：兰海宇 审核人：李金梁 编制时间：2016 年 12 月 23 日