

监 理 周 报

项目名称：无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站编号：GFFD-JZLB4——008

项目地：无棣县西小王镇

时间：2016/12/30

本周施工概况	1、桩基工程打桩完成 92 个大棚（一共完成约 1175 个大棚）。 2、底梁安装完成 100 个大棚（一共安装完成 880 个大棚）。 3、连接件及底梁固定焊接完成 71 个大棚；（一共安装完成约 756 个大棚） 4、支架安装完成 94 个大棚（一共安装完成约 510 个大棚）。 5、组件安装一个完成 54 个大棚；（一共安装完成约 153 个大棚） 6、箱变、逆变基础砼浇筑完成 2 个，还有 3 个已具备砼浇筑的条件，另外有 2 个已支模完成；（一共砼浇筑完成约 34 个大棚） 7、大棚之间接地扁铁安装完成约 100 套； 8、4 平方电缆敷设完成 100 个大棚（一共安装完成约 450 个大棚） 9、汇流箱共安装完成 25 套；（一共安装完成约 158 套）
施工质量情况	施工现场底梁焊接不到位，逆变箱变基础钢筋绑扎不到位，大棚螺帽不紧固，部分檩条不顺直，部分大棚组件安装不顺直。
材料进场情况	良好
材料进场检验	良好
隐蔽验收情况	23#、33#、34#单元逆变箱变基础；接地敷设

发文情况							
收文情况	业主下发联系单 5 份、一份通知单；施工单位下发 1 份联系单						
安全情况	个别施工人员在高空作业时未系安全带，已口头告知并整改完毕；个别施工人员在雪天防滑措施不到位，已口头告知并整改完毕；个别施工人员佩戴安全帽不规范，帽戴未系，已口头通知并整改完毕。						
下周工作要点	1、桩基工程打桩完成；（在甲供材预制管桩能及时供应的前提下） 2、底梁安装及焊接完成 210 个大棚； 3、连接件及底梁固定焊接完成 210 个大棚； 4、组件安装完成 200 个大棚； 5、支架安装完成 210 个大棚； 6、箱变、逆变基础施工完成； 7、4 平方电缆敷设完成 210 个大棚； 8、汇流箱安装完成 100 套； 9、大棚之间接地扁安装完成； 10、道路两侧的接地沟及电缆沟开挖；						
现场施工人员班组情况	目前施工现场人员在三百人以上，后续再增加。						
天气	24	25	26	27	28	29	30
	晴	小雨	小雪	阴	阴	晴	晴

--	--

编制人：兰海宇 审核人：李金梁 编制时间：2016 年 12 月 30 日