

监 理 周 报

项目名称：无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站

编号：GFFD-JZLB4—009

项目地：无棣县西小王镇

时间：2017/01/06

本周 施工 概况	<p>1、桩基工程打桩完成 23 个大棚（一共完成约 1198 个大棚）甲供材管桩未到货导致未完成；</p> <p>2、连接件及底梁固定焊接完成 45 个大棚；（一共安装完成约 801 个大棚）</p> <p>3、支架安装完成 98 个大棚（一共安装完成约 608 个大棚）。</p> <p>4、组件安装一个完成 56 个大棚；（一共安装完成约 209 个大棚）</p> <p>5、箱变、逆变基础砼浇筑完成 6 个，还有 1 个已具备砼浇筑的条件，另外有 2 个已支模完成；（一共砼浇筑完成约 40 个大棚）</p> <p>6、大棚之间接地扁铁安装完成约 50 套；</p> <p>7、4 平方电缆敷设完成 110 个大棚（一共安装完成约 560 个大棚）</p> <p>8、汇流箱共安装完成 125 套；（一共安装完成约 283 套）</p> <p>9、直流电缆敷设完成约 700 米；</p>
施工 质量 情况	施工现场大棚螺帽不紧固，部分檩条不顺直，部分大棚组件安装部顺直；逆变箱变基础钢筋绑扎不到位，缺少马凳；底梁焊接不到位。
材料进场 情况	管桩供应不及时，造成打桩停工状态。
材料 进场 检验	良好
隐蔽	35#、36#、37#、38#、39#、40#单元逆变箱变基础；接地敷设；电缆

验收情况	敷设						
发文情况	会议纪要 1 份，监理工作联系单 1 份，监理预控通知单 1 份						
收文情况	业主下发联系单 1 份；施工单位下发 1 份联系单、1 份通知回复单						
安全情况	个别施工人员在施工现场有抽烟现象，已口头告知并整改完毕；个别施工人员在雪天防滑措施不到位，已口头告知并整改完毕；个别施工人员在高空作业时未系安全带，已口头通知并整改完毕。						
下周工作要点	1、桩基工程打桩完成；（在甲供材预制管桩能及时供应的前提下） 2、底梁安装及焊接完成 150 个大棚； 3、连接件及底梁固定焊接完成 150 个大棚； 4、组件安装完成 150 个大棚； 5、支架安装完成 150 个大棚； 6、箱变、逆变基础施工完成； 7、4 平方电缆敷设完成 150 个大棚； 8、汇流箱安装完成 75 套； 9、道路两侧的接地沟及电缆沟开挖施工；						
现场施工人员班组情况	目前施工现场人员在一百五十人以上，后续再增加。						
天气	31	1	2	3	4	5	6
	晴	阴	雾霾	雾霾	阴	晴	晴

--	--

编制人：兰海宇 审核人：李金梁 编制时间：2017年01月06日

施工现场



组件安装



逆变箱变基础浇筑



同沟敷设盖砖



支架安装



接地焊接

