

监 理 周 报

项目名称：无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站

编号：GFFD-JZLB4——010

项目地：无棣县西小王镇

时间：2017/01/13

本周 施工 概况	1、桩基工程本周无桩供应处于停工状态； 2、连接件及底梁固定焊接完成 26 个大棚；（一共安装完成约 872 个大棚） 3、支架安装完成 62 个大棚（一共安装完成约 670 个大棚）。 4、组件安装一个完成 46 个大棚；（一共安装完成约 255 个大棚） 5、箱变、逆变基础施工全部完成； 6、接地扁铁安装完成约 3000 米； 7、4 平方电缆敷设完成 60 个大棚（一共安装完成约 620 个大棚） 8、汇流箱共安装完成 20 套；（一共安装完成约 303 套）
施工 质量 情况	施工现场底梁焊接不到位；部分大棚檩条不顺直，部分大棚螺帽不紧固，部分大棚组件安装不顺直；逆变箱变基础钢筋绑扎不到位，缺少马凳。
材料进场 情况	管桩供应不及时，造成打桩停工状态。
材料 进场 检验	良好
隐蔽 验收 情况	41#、24#、42#单元逆变箱变基础；接地敷设；
发文	监理工程师通知单 1 份

情况							
收文情况	业主下发联系单 1 份；施工单位下发 1 份联系单						
安全情况	个别施工人员在施工区防滑措施不到位，已口头告知并整改完毕；个别施工人员佩戴安全帽不规范，帽戴未系，已口头告知并整改完毕；个别施工人员在高空作业时未系安全带，已口头通知并整改完毕。						
下周工作要点	春节假期下周不施工。						
现场施工人员班组情况	目前施工现场人员在一百三十人左右。						
天气	7	8	9	10	11	12	13
	晴	阴	阴	阴	雾霾	晴	晴

编制人：兰海宇 审核人：李金梁 编制时间：2017 年 01 月 13 日

逆变箱变基础浇筑



安全大检查



组件安装



过河桥架



接地敷设



支架组装



现场巡视

