

监 理 周 报

项目名称：无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站

编号：GFFD-JZLB4—011

项目地：无棣县西小王镇

时间：2017/02/16

本周 施工 概况	<ol style="list-style-type: none">1、桩基工程已完工；2、连接件及底梁固定焊接完成 15 个大棚；（一共安装完成约 887 个大棚）3、支架安装完成 20 个大棚（一共安装完成约 700 个大棚）。4、组件安装一共安装完成约 260 个大棚；5、箱变、逆变基础施工全部完成；6、接地扁铁安装完成约 1000 米；7、4 平方电缆敷设完成 20 个大棚（一共安装完成约 640 个大棚）
施工 质量 情况	施工现场底梁焊接不到位；部分大棚檩条不顺直，部分大棚螺帽不紧固；紧固件未牢固，弹垫未压平；由于施工现场面积较大，部分问题整改完毕，遗留问题现场监理督促整改及复查。
材料进场 情况	良好
材料 进场 检验	良好
隐蔽 验收 情况	接地敷设
发文	监理工程师通知单 1 份

情况							
收文情况	业主下发联系单 1 份						
安全情况	个别施工人员佩戴安全帽不规范,帽戴未系,已口头告知并整改完毕; 个别施工人员高空作业时未系安全带,已口头通知并整改完毕。						
下周工作要点	1、连接件及底梁固定焊接完成 50 个大棚; (一共安装完成约 937 个大棚) 2、支架安装完成 40 个大棚 (一共安装完成约 740 个大棚)。 3、接地扁铁安装完成约 3000 米; 4、4 平方电缆敷设完成 50 个大棚 (一共安装完成约 690 个大棚)						
现场施工人员班组情况	目前施工现场人员在一百二十人左右。						
天气	11	12	13	14	15	16	17
	晴	阴	阴	晴	晴	阴	晴

编制人：兰海宇 审核人：李金梁 编制时间：2017 年 02 月 16 日

接地焊接



支架组装



电缆接线



底梁焊接

