

监 理 周 报

项目名称：无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站

编号：GFFD-JZLB4—012

项目地：无棣县西小王镇

时间：2017/02/24

本周 施工 概况	1、桩基工程已完工； 2、连接件及底梁固定焊接完成 23 个大棚；（一共安装完成约 910 个大棚） 3、支架安装完成 52 个大棚（一共安装完成约 747 个大棚，约 34MW）。 4、组件安装一共安装完成约 260 个大棚（约 11.9MW）；（目前停止安装） 5、箱变、逆变基础施工全部完成； 6、接地扁铁安装完成约 1000 米； 7、4 平方电缆敷设完成 25 个大棚（一共安装完成约 665 个大棚，约 519500 米）
施工 质量 情况	大棚支架倾斜，少配件。由于施工现场面积较大，部分问题整改完毕，遗留问题现场监理督促整改及复查。
材料进场 情况	良好
材料 进场 检验	良好
隐蔽 验收 情况	接地敷设

发文情况	监理工作联系单 1 份						
收文情况	业主下发联系单 2 份 施工联系单 1 份						
安全情况	个别施工人员在高空作业时未系安全带，已口头通知并整改完毕。						
下周工作要	<ul style="list-style-type: none"> 1、连接件及底梁固定焊接完成 100 个大棚；约 4.6MW 2、支架安装完成 100 个大棚。约 4.6MW 3、1--9 单元接地及电缆敷设完成.约 9209 米 4、4 平方电缆敷设完成 100 个大棚约 4.6MW 5、逆变器至箱变电缆敷设完成及连接 4 套，约 180 米 6、汇流箱安装完成 50 套 						
现场施工人员班组情况	目前施工现场人员在 210 左右。						
天气	18	19	20	21	22	23	24
	晴	阴	阴	雪	雪	阴	晴

编制人：兰海宇 审核人：李金梁 编制时间：2017 年 02 月 24 日



23区箱变逆变做电缆头接线



检查25区大棚支架组装



检查29区大棚支架组装

请输入文字



检查外围围栏安装